



# COMUNE DI IGLESIAS

*Provincia Sud Sardegna*

---

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Numero 200 del 19/01/2023**

- Settore -

**Tecnico - Manutentivo**

Lavori Pubblici

Oggetto

**ORIGINALE**

---

PNRR - "Progetti in essere": Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3. "Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 - Iscol@. Asse II. Interventi di adeguamento statico, normativa antincendio, e adeguamento igienico – sanitario della scuola primaria denominata "Villaggio operaio", ubicata in Via Calabria 64 ad Iglesias". C.U.P.: E39E18001200006. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

---

---

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

---

## Il dirigente

Vista la normativa di riferimento:

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per le parti ancora in vigore;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021, n.106 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n.123 del 25/05/2021;

- Circolare del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avente ad oggetto “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2021”;
- Decreto della Direzione generale della regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del 4 aprile 2022 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n.110 del 12/05/2022;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 5 aprile 2022 recante “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30/04/2022;
- Legge 15 luglio 2022, n.91 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024”, con particolare riferimento alla annualità 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022”, con particolare riferimento alla annualità 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 06.12.2022 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anno 2022 e Piano della performance – triennio 2022/2024. Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2022”, con particolare riferimento alla annualità 2023;

Visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;

Premesso che:

- il Comune di Iglesias risultava beneficiario di un finanziamento di €288.000,00 concesso dal MIUR col DM 175/2020 oltre € 72.000,00 di cofinanziamento con risorse di bilancio comunale per un importo complessivo di euro 360.000,00 per il progetto dal titolo "Interventi di adeguamento statico, normativa antincendio, e adeguamento igienico sanitario della scuola primaria denominata "Villaggio Operaio", ubicata in Via Calabria 64 ad Iglesias" per l'esecuzione di interventi finalizzati all'eliminazione di rischi, all'ottenimento della certificazione di agibilità dell'edificio e all'adeguamento alla normativa antincendio, CUP E39E18001200006;
- al predetto finanziamento è stato aggiunto un ulteriore finanziamento di € 45.000,00 per adeguamento alla normativa antincendio di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione n.43 del 30/06/2020 – Il Piano Antincendio;
- con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021 - in esecuzione a quanto disposto col Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020 - è stato erogato un ulteriore contributo erariale di € 23.626,00 per le spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento CUP E39E18001200006;
- al fine di razionalizzare la spesa, quest'Ente ha accorpato in un unico intervento i suddetti finanziamenti;
- con la determinazione dirigenziale n.2202 del 14/09/2020 è stata indetta la procedura per l'affidamento, tramite RdO su SardegnaCAT, del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'intervento denominato: "Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 - Iscol@. Asse II. Interventi di adeguamento statico, normativa antincendio, e adeguamento igienico – sanitario della scuola primaria denominata "Villaggio operaio", ubicata in Via Calabria 64 ad Iglesias";
- con la determinazione dirigenziale n.2291 del 21.09.2020 il suddetto servizio è stato aggiudicato all'Ing. Sandro Catta con studio professionale in Cagliari (CA);
- con determinazione dirigenziale n.2202 del 14/09/2020 è stata indetta la procedura per l'affidamento, tramite RdO su SardegnaCAT, dei servizi tecnici relativi all'esecuzione delle indagini strutturali finalizzate alla valutazione di vulnerabilità sismica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 10/11/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 405.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.2808 del 17/11/2020 i suddetti servizi sono stati aggiudicati alla ditta Secured Solutions Srl con sede in Cagliari (CA);
- con determinazione dirigenziale n.146 del 19/01/2021 è stata effettuata la presa d'atto delle risultanze delle indagini di vulnerabilità sismica e rettificata la determinazione dirigenziale n.2291 del 21.09.2020 per quanto concerne l'imputazione dell'impegno delle spese tecniche;

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 08/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata Lavori di "Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 - Iscol@. Asse II. Interventi di adeguamento statico, normativa antincendio, e adeguamento igienico – sanitario della scuola primaria denominata "Villaggio operaio", ubicata in Via Calabria 64 ad Iglesias", per un valore complessivo di €446.743,42, di cui € 306.193,00 per lavori e €140.550,42 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con determinazione dirigenziale n.608 del 08/03/2021 sono state liquidate le spettanze per i servizi tecnici relativi all'esecuzione delle indagini strutturali finalizzate alla valutazione di vulnerabilità sismica;
- con determinazione dirigenziale n.726 del 19/03/2021 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in parola da esperirsi mediante <<procedura negoziata>> (art. 3, comma 1, lett. uuu) del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione basato sul "minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari", trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare "a corpo", procedendo altresì, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, sull'importo complessivo posto a base d'asta di € 306.193,00 (oltre Iva di legge), di cui € 294.723,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.470,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n.955 del 13/04/2021 si è proceduto con l'approvazione della proposta di aggiudicazione e con la contestuale aggiudicazione definitiva in favore della ditta "CO.M.E.SAR di Cherchi Gianpiero", con sede in Sant'Antioco, Via Rinascita 110, per un importo complessivo di €278.164,84 (IVA esclusa), di cui €266.694,84 per lavori al netto del ribasso del 9,51% offerto in sede di gara, ed €11.470,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 21/06/2021 il dirigente del Settore Tecnico - Manutentivo dott. ing. Pierluigi Castiglione ed il Signor Gianpiero Cherchi titolare dell'Impresa individuale "CO.M.E.SAR di Cherchi Gianpiero", con sede in Sant'Antioco, Via Rinascita n. 110, hanno sottoscritto il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori in parola, Rep.n.8964/2021;
- in data 05/07/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ove si specifica che il termine per l'ultimazione dei lavori viene individuato in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale stesso;
- con determinazione dirigenziale n.2162 del 17/08/2021, come integrata dalla determinazione dirigenziale n.2173 del 19/08/2021, si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi art.35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n.2177 del 19/08/2021 è stata rettificata la determinazione dirigenziale n.146 del 19.01.2021 per quanto concerne l'imputazione dell'impegno delle spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva ammesse a contributo ministeriale;
- con determinazione dirigenziale n.2195 del 24/08/2021 sono stati liquidati gli onorari professionali relativi alle spese tecniche per la progettazione di fattibilità tecnico economica e relazione sismica;
- con determinazione dirigenziale n.2196 del 24/08/2021 sono stati liquidati gli onorari professionali relativi alle spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva ammesse a contributo ministeriale;
- in occasione della liquidazione dell'anticipazione contrattuale ex art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 disposta con determinazione dirigenziale n.2162 del 17/08/2021, integrata con determinazione dirigenziale n.2173 del 19/08/2021, è stato impiegato l'intero importo di €40.880,81 impegnato sul capitolo 23610/0 (codice impegno D0955 sub 2) destinato alla quota finanziata col DM 43/2020 che, con l'avanzare dei lavori del II Decreto antincendio, verrà progressivamente scalato dal capitolo 23351/30 (codice impegno D0955 sub 1) relativo al finanziamento Iscol@;
- con determinazione dirigenziale n.2951 del 09/11/2021, si è proceduto alla liquidazione del SAL n.1 (quota a valere sul finanziamento Iscol@);
- con determinazione dirigenziale n.2964 del 09/11/2021, si è proceduto alla liquidazione del SAL n.1 (quota a valere sul finanziamento DM 43/2020 II Decreto antincendio);
- con determinazione dirigenziale n.3429 del 10/10/2021, si è proceduto ad autorizzare il subappalto per lavorazioni inerenti la categoria prevalente OS6 nei confronti della ditta: "COPERTURE INDUSTRIALI SRLS" di Sestu;
- con determinazione dirigenziale n.3614 del 28/12/2021, si è proceduto alla costituzione del FPV;
- con nota registrata al protocollo generale del Comune di Iglesias col n.1739 del 13/01/2022 l'Unità di missione PNRR ha comunicato che gli interventi finanziati col decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n.175 sono transitati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i c.d. "progetti in essere" e più precisamente nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3;
- con determinazione dirigenziale n.228 del 24/01/2022 è stata concessa una proroga di 30 giorni sul termine contrattuale;
- in data 08/02/2022, con verbale del direttore dei lavori, è stata disposta la sospensione dei lavori n.1;
- con determinazione dirigenziale n.712 del 03/03/2022 sono stati liquidati gli onorari relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva maturati al SAL n.2;

- con determinazione dirigenziale n.718 del 04/03/2022 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., rimodulato il quadro economico e concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni sul termine dei lavori;
- in data 07/03/2022, con verbale del direttore dei lavori, è stata disposta la ripresa dei lavori n.1;
- con determinazione dirigenziale n.758 del 08/03/2022, si è proceduto alla liquidazione del SAL n.2 (quota a valere sul finanziamento Iscol@);
- con determinazione dirigenziale n.761 del 09/03/2022, si è proceduto alla liquidazione del SAL n.2 (quota a valere sul finanziamento DM 43/2020 Il Decreto antincendio);
- in data 31/03/2022 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.1, repertorio n.8996/2022;
- con determinazione dirigenziale n.2138 del 19/07/2022, si è proceduto alla liquidazione del SAL n.3 (quota a valere sul finanziamento Iscol@);
- con determinazione dirigenziale n.2139 del 19/07/2022, si è proceduto alla liquidazione del SAL n.3 (quota a valere sul finanziamento DM 43/2020 Il Decreto antincendio);
- con determinazione dirigenziale n.2421 del 26/08/2022 è stato convalidato il calcolo dell'aggiornamento prezzi ex art.26 c.1 del D.L. 50/2022 convertito dalla L.91/2022, relativamente ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022;
- con determinazione dirigenziale n.3251 del 09/11/2022 si è proceduto con lo spostamento mandato dal capitolo 23351/30 al capitolo 23351/31 del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022;

visto il certificato di ultimazione lavori in data 28/04/2022 dal quale si evince che le opere si sono concluse in data 28/04/2022, dunque entro i tempi contrattuali;

preso atto che in fase di verifica della contabilità finale, per mero errore di calcolo, è emerso che nel corso dei lavori è stata liquidata una somma superiore a quella spettante all'appaltatore;

visto lo stato finale dei lavori in data 30/09/2022, redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.14 del D.M. n.49/2018, dell'importo di € 311.399,64 compresi gli oneri per la sicurezza firmato senza riserve, registrato al protocollo dell'Ente col n.50388 del 15/11/2022 dal quale risulta che l'appaltatore ha maturato:

- ✓ un credito di €182,40 oltre l'I.V.A. di legge al 10% relativo ai fondi del DM 43/2020 - Il Decreto Antincendio;
- ✓ un debito di € 4.713,25 (al netto dell'importo dovuto per adeguamento prezzi disposto con determinazione dirigenziale n.2421 del 26/08/2022) oltre l'I.V.A. di legge al 10% relativo ai fondi del DM 175/2020 successivamente transitati tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3;

preso atto che lo stato finale è stato firmato senza riserve da parte dell'appaltatore;

vista la relazione sul conto finale trasmessa dal direttore dei lavori, acquisita al prot. gen. dell'Ente col n.50396 del 15/11/2022;

viste le dichiarazioni di conformità degli impianti e della piattaforma elevatrice;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 06/12/2022, prot. gen. n.54331 del 12/12/2022, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

preso atto che la ditta "CO.M.E.SAR di Cherchi Gianpiero" di Sant'Antioco ha maturato un credito di €182,40 relativo ai fondi del DM 43/2020 Il Decreto Antincendio e un debito di €4.713,25 oltre l'I.V.A. di legge al 10% relativo ai fondi del DM 175/2020 incluso nel PNRR, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge;

Precisato che:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) relativo al finanziamento DM 175/2020 confluito nel PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 è il seguente: E39E18001200006;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) relativo al finanziamento DM 43/2020 Il Decreto antincendio è il seguente: E36B20000520001;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 8672038824;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- 1) approvare lo stato finale dell'intervento denominato "Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 - Iscol@. Asse II. Interventi di adeguamento statico, normativa antincendio, e adeguamento igienico – sanitario della scuola primaria denominata "Villaggio operaio", ubicata in Via Calabria 64 ad Iglesias", depositato agli atti, redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.14 del D.M. n°49/2018;
- 2) approvare ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/09/2010, n.207 il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 06/12/2022, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;



3) dare atto che:

- ✓ in fase di verifica della contabilità finale, per mero errore di calcolo, è emerso che nel corso dei lavori è stata liquidata una somma superiore a quella spettante all'appaltatore;
- ✓ dallo stato finale risulta che la ditta "CO.M.E.SAR di Cherchi Gianpiero" di Sant'Antioco ha maturato un credito di €182,40 relativo ai fondi del DM 43/2020 - Il Decreto Antincendio e un debito di €4.713,25 oltre l'I.V.A. di legge al 10% relativo ai fondi del DM 175/2020 transitati nel PNRR, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- ✓ il recupero delle maggiori somme percepite dalla ditta "CO.M.E.SAR di Cherchi Gianpiero" di Sant'Antioco dovrà avvenire mediante emissione di nota di credito dell'importo di €4.713,25 oltre l'I.V.A. di legge al 10% e contestuale versamento della maggior somma percepita da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato al Comune di Iglesias – Servizio Tesoreria: IT92L0101543910000070698047 riportando la causale "Restituzione somme stato finale a valere sui fondi DM 175/2020 transitati nel PNRR tra i c.d. "progetti in essere";
- ✓ la liquidazione del saldo, che avverrà con successiva determinazione dirigenziale, dovrà essere fatta sul conto corrente "dedicato" riportato nella dichiarazione depositata agli atti;
- ✓ sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della normativa vigente;
- ✓ il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) relativo al finanziamento DM 175/2020 transitati nell'ambito del PNRR tra i c.d. "progetti in essere" è il seguente: E39E18001200006;
- ✓ il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) relativo al finanziamento DM 43/2020 Il Decreto antincendio è il seguente: E36B20000520001;
- ✓ il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 8672038824;
- ✓ la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli obblighi contrattuali verrà svincolata non appena incassata la somma dovuta dall'appaltatore;

4) dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

5) adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza");

6) rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore

Finanziario - Ufficio Bilancio, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti.

Documenti agli atti:

- Stato finale;
- Certificato di regolare esecuzione

---

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo