



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 3956 del 28/12/2022

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Manutenzioni - Cimitero

Oggetto

ORIGINALE

Lavori di "Realizzazione dell'impianto di Illuminazione Pubblica. nel comparto Y del P.L. Fragata Nord e di manutenzione straordinaria in varie zone della città". CUP: E37H21005740004 - CIG: 9184642E56. Concessione proroga sul termine di ultimazione dei lavori.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

Visto/a il/la:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (codice dei contratti e ss.mm.ii.);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii, relativamente alle parti non abrogate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*”, ed in particolare:
 - l’articolo 107 che riporta “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
 - l’articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa;
 - l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
 - l’art. 151, comma 4 che disciplina i principi in materia di contabilità;
- Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la Deliberazione del Consiglio comunale n.70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n.71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale relative al piano esecutivo di gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2022:

Deliberazione della Giunta Comunale n.01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024”;

Deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022.”

Deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 06.12.2022 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anno 2022 e Piano della performance – triennio 2022/2024. Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2022”

Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali";

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 07.04.2022 recante "Approvazione del progetto esecutivo dei Lavori di realizzazione dell'impianto di II.PP. nel comparto Y del P.L. Fragata Nord e di manutenzione straordinaria in varie zone della città." Nella quale veniva, inoltre, rilevato che con il rapporto redatto in data 07.04.2022 dal RUP in contraddittorio con il Progettista veniva concluso il procedimento di verifica del progetto definitivo esecutivo, in conformità all'art. 26 e all'art. 23 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e che in data 07.04.2022 prot. 16216, il RUP aveva sottoscritto il verbale di validazione del progetto in esame, che riporta gli esiti della verifica effettuata in contraddittorio con il progettista;

Richiamate:

- la determinazione n. 3651 del 30.12.2021 con la quale veniva costituito il Fondo Pluriennale Vincolato relativo ai "Lavori di realizzazione dell'impianto di II.PP. nel comparto Y del P.L. Fragata Nord e di manutenzione straordinaria in varie zone della città".

- la determinazione Dirigenziale n.1150 del 13.04.2022 con la quale è stata indetta una gara d'appalto con procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/20 convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii. per i lavori di "Realizzazione dell'impianto di II.PP. nel comparto Y del P.L. Fragata Nord e di manutenzione straordinaria in varie zone della città";

- la determinazione Dirigenziale n. 1278 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara espletata sul portale telematico SardegnaCAT , sono stati inoltre aggiudicati i lavori in favore della ditta "MURA ENRICO" con sede in via Sarcidano Vicolo A snc, a Siniscola (NU), P.I. 01134020914, che ha proposto uno sconto del 28,75% sull'importo a base di gara, per l'importo di € 216.561,16 di cui € 172.662,48 per lavori, € 4.846,67 per oneri della sicurezza ed € 39.052,01 per l'iva (22%);

- contestualmente è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento in funzione del ribasso d'asta operato in sede di gara, come di seguito riportato:

Quadro Economico Generale	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) Lavori		
a1) Totale lavori con sconto del 28,75% - Lotto A Fragata Nord	€ 39.758,69	€ 28.328,07
a2) Totale lavori con sconto del 28,75%% - Lotto B Varie strade	€ 202.574,62	€ 144.334,41
a3) Totale lavori con sconto del 28,75%	€ 242.333,31	€ 172.662,48

a4) per oneri della sicurezza - Lotto A Fragata Nord	€ 795,17	€ 795,17
a5) per oneri della sicurezza - Lotto B Varie strade	€ 4.051,50	€ 4.051,50
a6) Totale oneri di sicurezza (a4+a5)	€ 4.846,67	€ 4.846,67
Totale "A" Lavori	€ 247.179,98	€ 177.509,15
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale		
b1) Allacciamenti a pubblici servizi - Lotto A Fragata Nord	€ 600,00	€ 600,00
b2) Spese tecniche progettazione - Lotto A Fragata Nord + Lotto B Varie strade (compresa inarcassa 4%)	€ 15.029,31	€ 15.029,31
b3) Spese tecniche CSE - Lotto A Fragata Nord + Lotto B Varie strade (compresa inarcassa 4%)	€ 0,00	€ 7.984,92
b4) Verifica Progetto	€ 0,00	€ 4.855,81
b5) Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto	€ 2.087,28	€ 2.087,28
b6) Fondo incentivante - Lotto A Fragata Nord + Lotto B Varie strade	€ 4.943,6	€ 4.943,6
b7) I.V.A. sui lavori 22% - Lotto A Fragata Nord+ Lotto B Varie strade	€ 54.379,6	€ 39.052,01
b8) I.V.A. su spese tecniche e Inarcassa - Lotto A Fragata Nord + Lotto B Varie strade	€ 3.306,45	€ 5.063,13
b9) Imprevisti sui lavori Lotto A Fragata Nord + Lotto B Varie strade ed economie da ribasso	€ 2.759,38	€ 73.160,39
Totale "B" Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	€ 83.105,62	€ 152.776,45
Importo totale del progetto	€ 330.285,60	€ 330.285,60

- è stata inoltre impegnata la somma complessiva di €.216.561,16, necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, in favore dell'impresa "MURA ENRICO" con sede legale in Siniscola (NU) secondo la seguente ripartizione:
 - €.67.040,19 sul capitolo 20810/50 (U.2.02.01.09.999), esercizio 2022, codice dell'impegno di spesa D1278 sub 1 anno 2022;
 - €.142.291,24 sul capitolo 28214/248 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2022, codice dell'impegno di spesa D1278 sub 2 anno 2022;
 - €.7.229,73 sul capitolo 28214/248 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2022, codice impegno di spesa D1278 sub 3 anno 2022;

Dato atto che la ditta "Mura Enrico", con sede in Siniscola (NU) ha presentato:

- la cauzione definitiva stipulata mediante Polizza assicurativa n.40049291001633 dell'importo di €.33.282,97, emessa il 06.06.2022 con decorrenza dal 06.06.2022 dalla compagnia "TUA Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Cagliari;
- la Polizza assicurativa di responsabilità civile (CAR) n.40049293000189, emessa il 06.06.2022 con decorrenza dal 06.06.2022 dalla compagnia "TUA Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Olbia;
- In data 13.06.2022, è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore e il titolare dell'impresa "Mura Enrico" il contratto in forma pubblica Rep.9003, registrato ad Iglesias il 23.06.2022 al n.13981, Serie 1T, dell'importo di €.177.509,15, di cui €.172.662,48 per lavori e €.4.846,67 per gli oneri della sicurezza oltre l'IVA di legge al 22%;
- in data 15.07.2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ove si specifica che il termine per l'ultimazione dei lavori viene individuato in giorni 171 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale stesso e, conseguentemente, l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 02.01.2023;
- che i lavori sono effettivamente iniziati in data 08.08.2022;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n.2528 del 07.09.2022 avente ad oggetto "Lavori di Realizzazione dell'impianto di Illuminazione Pubblica. nel comparto Y del P.L. Fragata Nord e di manutenzione straordinaria in varie zone della città. CUP: E37H21005740004 - CIG: 9184642E56. Liquidazione fattura anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35, c.18, del D.Lgs. 50/216", con la quale è stata liquidata in favore dell'impresa appaltatrice "Mura Enrico", con sede in Siniscola (NU), di €.64.968,36, di cui €.53.252,75 per imponibile e €.11.715,61 per Iva di legge (22%), corrispondente al 30% dell'importo contrattuale;
- la determinazione dirigenziale n.3383 del 18.11.2022 avente ad oggetto "Lavori di "Realizzazione dell'impianto di Illuminazione Pubblica. nel comparto Y del P.L.

Fragata Nord e di manutenzione straordinaria in varie zone della città". CUP: E37H21005740004 - CIG: 9184642E56. Liquidazione primo stato di avanzamento lavori (SAL)", con la quale è stato liquidato in favore dell'impresa appaltatrice "Mura Enrico", con sede in Siniscola (NU) il primo stato di avanzamento lavori (SAL) con certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo di €.95.852,79, di cui €.78.567,86 per imponibile e €.17.284,93 per Iva di legge (22%);

Vista la nota presentata dell'impresa appaltatrice "Mura Enrico", con sede in Siniscola (NU), registrata al protocollo generale dell'ente con prot.n.53485 del 05.12.2022 con la quale si richiede una proroga di 50 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Preso atto che i motivi che hanno portato l'impresa ad allungare i tempi di realizzazione dell'opera sono da imputarsi alle condizioni meteo avverse avute nei mesi di novembre e dicembre 2022;

Considerato che il direttore dei lavori è individuato nella persona del geom. Antonio Saba, dipendente del Comune di Iglesias, il quale esprime parere favorevole all'accoglimento;

Ritenuto pertanto di poter accordare la proroga richiesta dall'impresa appaltatrice per ulteriori di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi sul termine ultimo per la conclusione dei lavori, procrastinando lo stesso alla data del 21.02.2023;

Precisato che:

- ✓ il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E37H21005740004;
- ✓ il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 9184642E56;

Dato atto che il Dirigente ing. Pierluigi Castiglione, e il RUP geom. Antonio Saba, rispetto a quanto disposto nell'atto, non incorrono in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- 1) Accogliere l'istanza formulata dall'impresa "Mura Enrico", con sede in Siniscola (NU) appaltatrice dei lavori "Realizzazione dell'impianto di Illuminazione Pubblica. nel comparto Y del P.L. Fragata Nord e di manutenzione straordinaria in varie zone della città - CUP: E37H21005740004" registrata al protocollo generale dell'ente con prot.n.53485 del 05.12.2022;

- 2) Accordare una proroga di 50 (cinquanta) giorni sul termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori "Realizzazione dell'impianto di Illuminazione Pubblica. nel comparto Y del P.L. Fragata Nord e di manutenzione straordinaria in varie zone della città - CUP: E37H21005740004", stabilendo come nuovo termine di ultimazione il 21.02.2023;
- 3) Ritenere che rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
- 4) Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza").

Documenti agli atti:

- L'istanza dell'impresa "Mura Enrico", con sede in Siniscola (NU) registrata al protocollo generale dell'ente con prot.n.53485 del 05.12.2022;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo