



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 880 del 14/03/2023

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Viabilità

Oggetto

ORIGINALE

"Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023". CUP E33D22000680001; CIG 936502571B. Approvazione Stato Finale dei Lavori - Certificato di Regolare esecuzione. Liquidazione fattura.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

Visto/a il/la:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (codice dei contratti e ss.mm.ii.);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii, relativamente alle parti non abrogate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare:
- l’articolo 107 che riporta “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l’articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa;
- l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
- l’art. 151, comma 4 che disciplina i principi in materia di contabilità;
- l’art. 184, che disciplina gli atti di liquidazione della spesa;
- Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”.
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria.
- Deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024”, con particolare riferimento alla annualità 2023;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022”, con particolare riferimento alla annualità 2023;

- Deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 06.12.2022 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anno 2022 e Piano della performance – triennio 2022/2024. Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2022”, con particolare riferimento alla annualità 2023;

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”, integrato con decreto n. 1 del 04.01.2023;

Premesso che:

-- il Ministero dell'Interno, ha pubblicato sulla G.U.R.I. del 20.11.2020 – serie generale n.289 – il Decreto 11.11.2020 avente ad oggetto: “Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, che all'art. 1 comma 2 prevede che siano assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Richiamati:

- i decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n.13 del 17 gennaio 2020 e n.31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, da definirsi sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- l'allegato D del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 che prevede l'erogazione, a favore del Comune di Iglesias, del suddetto contributo nella misura annua di €.130.000,00 per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- l'art. 1, comma 29 -bis, della legge n.160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;

Richiamate:

· la Determinazione Dirigenziale n.1880 del 28.06.2022 avente ad oggetto “Abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento dei marciapiedi di alcune vie di Iglesias. Annualità 2022-2023 - Servizi tecnici per la redazione del Progetto definitivo–esecutivo, Direz. Lavori, Coord. della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Contabilità lavori, Certificato di Regolare Esecuzione: Approv.ne procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2, l. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. n.120/2020 e ss.mm.ii. Prenotazione impegno di spesa, con la quale si è disposto, tra le altre cose, di:

I. accertare l'importo di €.130.000,00 sul capitolo di entrata 719/0 (E.4.02.01.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, annualità 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a “Finanziamento ministeriale - sviluppo economico efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;

II. provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento con adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, per le attività connesse all'intervento denominato “Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023”;

· la Determinazione Dirigenziale n.2129 del 19.07.2022 avente ad oggetto "Abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento dei marciapiedi di alcune vie di Iglesias. Annualità 2022-2023 - Servizi tecnici per la redazione del Progetto definitivo–esecutivo, Direz. Lavori, Coord. della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Contabilità lavori, Certificato di Regolare Esecuzione". CIG: Z9836DFB6D-CUP: E33D22000680001. Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva. Rimodulazione impegno di spesa e disimpegno somme”, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto alla società Anemoi s.r.l., con sede legale a Cagliari (CA), che ha offerto un ribasso del 5,00% (cinque/00%) per l'importo sull'importo a base di gara di €.14.623,19, quindi per l'importo di €.13.892,03 oltre oneri previdenziali (4%) per €.555,68 pari a €.14.447,71 e iva di legge (22%) pari a €.3.178,50, così complessivi €.17.626,21, regolarmente impegnato al Cap. 20815/6 del Bilancio triennale 2022/2024 esercizio 2022 (cod.D2129 – sub. 1 – 2022) (U.2.02.01.09.999);

· la Deliberazione di Giunta comunale n.171 del 09.08.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato: “Abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento dei marciapiedi di alcune vie di Iglesias. Annualità 2022-2023” dell'importo complessivo di €.260.000,00 ripartito come indicato nel sotto riportato Quadro Economico di Progetto:

<u>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</u>			
	LAVORI A BASE D'APPALTO	IMP. EURO	TOT. EURO
A			

A1	Importo netto a base d'asta	€. 188.703,76	
A2	Oneri per la sicurezza sul lavoro	€. 5.009,16	
A3	Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza		€. 193.712,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori (all'aliquota del 22% di A3)	€. 42.616,84	
B 2.1	Spese tecniche – Progettazione e Sicurezza in fase di progettazione	€. 15.000,00	
B.2.2	Contributo Inarcassa 4%	€. 600,00	
B.2.3	IVA 22%	€. 3.432,00	
	TOTALE PARZIALE SPESE TECNICHE PROG. E SIC. PROG. COMPRESA CASSA E IVA	€. 19.032,00	
B.3	Oneri RUP – art. 113 D.Lgs 20/2016 (2% di A3)	€. 3.874,26	
B.4	Contributo Anac	€. 225,00	
B.5	Imprevisti	€. 538,98	
B.6	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 66.287,08
C	TOTALE COSTO DELL'OPERA (A.3 + B.6)		€. 260.000,00

la Determinazione Dirigenziale n.2365 del 16/08/2022 avente ad oggetto "Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023" - Approvazione documenti e attivazione procedura di gara d'appalto affidamento lavori – Prenotazione impegno di spesa." - Approvazione documenti gara d'appalto –Approvazione attivazione procedura di gara d'appalto. Impegno di spesa.", con la quale:

- è stato accertato l'importo di €.130.000,00 sul capitolo di entrata 719/0(E.4.02.01.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, annualità 2023, precisando che si tratta del capitolo destinato a "Finanziamento ministeriale – sviluppo economico efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;

- per l'individuazione dell'operatore economico, è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2000 così come modificato dalla L.120/2020 con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici

sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCAT; - sono stati approvati i seguenti documenti predisposti dall'Ufficio Manutenzioni in coerenza con il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto:

- Lettera di invito;
- Modello 1 – Istanza di partecipazione;
- Modello 2 – DGUE;
- Modello 3 – ATI;
- Modello 4 – Dichiarazione del personale cessato dalla carica;
- Modello 5 – Dichiarazione di Offerta economica;
- Patto di integrità;

- si è prenotato l'impegno di spesa delle somme necessarie per la realizzazione dell'intervento sul Capitolo 20815/6 (U.2.02.01.09.999) del Bilancio triennale 2022/2024, annualità 2022 e 2023, per l'importo di €236.329,76 per lavori comprensivo di oneri della sicurezza e IVA ripartito come di seguito;

CODIFICA	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO	IMPORTO
U.2.02.01.09.999	20815	6	2022	€112.373,79
U.2.02.01.09.999	20815	6	2023	€123.955,97

- È stato impegnato sul Capitolo 20815/6 (U.2.02.01.09.999) del Bilancio triennale 2022/2024, annualità 2023 le seguenti somme;

CODIFICA	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO	IMPORTO
U.2.02.01.09.999	20815	6	2023	€3.874,26
U.2.02.01.09.999	20815	6	2023	€225,00

- €3.874,26 per oneri Art. 113 del D. Lgs,20/2016;
- €225,00 per contributo ANAC;

Richiamata inoltre la Determinazione n.2441 del 30.08.2022 avente ad oggetto "Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023. Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva. Impegno di spesa. CIG: 936502571B – CUP: E33D22000680001" con la quale si è disposto, tra le altre cose, di:

- aggiudicare i lavori dell'appalto in oggetto all'Impresa "SITECO SRL UNIPERSONALE" con sede in Cagliari (CA), che ha offerto il ribasso in percentuale del 25,554% (venticinque/554%) sull'importo a base d'asta €.188.703,76 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.5.009,16, per un importo di contratto pari a €.140.482,40117 oltre l'IVA di legge al 22%;
- approvare il Quadro Economico di Contratto così come sopra riportato, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione

<u>QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO</u>			
A	LAVORI A BASE D'APPALTO	IMP. EURO	TOT. EURO
A1	Importo netto a base d'asta	€. 140.482,40	
A2	Oneri per la sicurezza sul lavoro	€. 5.009,16	
A3	Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza		€. 145.491,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA sui lavori (all'aliquota del 22% di A3)	€. 32.008,14	
B 2.1	Spese tecniche – Progettazione e Sicurezza in fase di progettazione	€. 13.892,03	
B.2.2	Contributo Inarcassa 4%	€. 555,68	
B.2.3	IVA 22%	€. 3.178,50	
	TOTALE PARZIALE SPESE TECNICHE PROG. E SIC. PROG. COMPRESA CASSA E IVA	€. 17.626,21	
B.3	Oneri RUP – art. 113 D.Lgs 20/2016 (2% di A3)	€. 3.874,26	
B.4	Contributo Anac	€. 225,00	
B.5	Imprevisti	€. 14.549,16	
B.6	Economie d'asta	€. 46.225,67	
B.7	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 114.508,44
C	TOTALE COSTO DELL'OPERA (A.3 + B.7)		€. 260.000,00

- impegnare la somma complessiva di €177.499,70, che trova capienza nel seguente Capitolo di spesa 20815/6 (U.2.02.01.09.999) del Bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022 e 2023 così suddivisa;

CODIFICA	CAP.	ART.	ANNO	COD.	ESERCIZIO	IMPEGNO	BENEFICIARIO
U.2.02.01.09.999	20815	6	2022	D2365 – sub.1 - 2022	2022	€.112.373,79	Impresa SITECO SRL
U.2.02.01.09.999	20815	6	2022	D2365 – sub.1 - 2022	2023	€.65.125,91	Impresa SITECO SRL

Dato atto che la ditta “SITECO SRL UNIPERSONALE” con sede in Cagliari (CA) ha presentato:

- la cauzione definitiva stipulata mediante Polizza assicurativa n.2362350 dell'importo di €22.629,76, emessa il 05.10.2022 con decorrenza dal 05.10.2022 dalla compagnia “COFACE Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exterieur S.A., Agenzia di Cagliari;
- la Polizza assicurativa di responsabilità civile (CAR) n.408889983, emessa il 07.10.2022 con decorrenza dal 07.10.2022 dalla compagnia “AXA Assicurazioni S.P.A.”, Agenzia di Cagliari;
- In data 03.11.2022, è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore e il titolare dell'impresa “SITECO SRL UNIPERSONALE” il contratto in forma pubblica Rep.9016, registrato ad Iglesias il 08.11.2022 al n. 24525, Serie 1T, dell'importo di €. 145.491,56, di cui €.140.482,40 per lavori e €.5.009,16 per gli oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge al 22%;
- in data 12.09.2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ove si specifica che il termine per l'ultimazione dei lavori viene individuato in giorni 106 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale stesso e, conseguentemente, l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 22.12.2022;
- che i lavori sono effettivamente iniziati in data 12.09.2022;
- che per motivi imprevisti ed imprevedibili i lavori sono stati sospesi in data 20.09.2022, giusto verbale di sospensione lavori;
- che i motivi ostativi sono stati superati, perciò i lavori sono stati ripresi il 31.10.2022, giusto verbale di ripresa dei lavori, fissando come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 05.02.2022;

Richiamate inoltre:

- la determinazione dirigenziale n.3648 del 05.12.2022 avente ad oggetto “Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023”, CUP E33D22000680001 - CIG 936502571B.

Liquidazione primo stato di avanzamento lavori (SAL)", con la quale è stato liquidato il primo sal fino al 29.11.2022 dell'importo complessivo di €.63.851,73, oltre iva di legge al 22%, in favore della ditta "SITECO SRL UNIPERSONALE" con sede in Cagliari (CA);

- la determinazione dirigenziale n.332 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias. Annualità 2022-2023", CUP E33D22000680001 - CIG 936502571B. Approvazione ultimo stato di avanzamento lavori (SAL) n.2, con la quale sono stati approvati gli atti contabili dell'ultimo sal n.2 fino al 20.01.2023 dell'importo complessivo di €.145.491,56;
- la determinazione dirigenziale n.399 del 07.02.2023 con la quale è stato liquidato in favore della ditta "SITECO SRL UNIPERSONALE" con sede in Cagliari (CA); l'importo complessivo di €. €.99.102,59, di cui €.81.231,63 imponibili e €.17.870,96 per iva di legge al 22%, relativa alle spettanze del certificato di pagamento n.2 relativi al sal n.2;

Considerato che:

- in data 06.02.2023 è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei Lavori dove si attesta che i lavori sono stati conclusi il 02.02.2023;
- a seguito di ciò il Direttore dei Lavori ha predisposto gli atti relativi alla Contabilità Finale ed in particolare:
 - lo Stato Finale dei Lavori che ammonta ad un importo di €.140.482,40 oltre €.5.009,16 per Oneri di Sicurezza per un importo complessivo di €.145.491,56, da cui al netto dei certificati di pagamento già emessi risulta a credito dell'impresa l'importo netto di €.727,46;
- il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei lavori propone il pagamento a saldo all'Impresa esecutrice dei lavori, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti, dell'importo di €.727,46 oltre Iva di Legge pari al 22% per €.160,04 per un importo complessivo di €.887,50;

Dato atto che:

- Ai termini dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la suddetta rata relativa allo Stato Finale dei Lavori;
- A seguito di ciò l'Impresa "SITECO SRL UNIPERSONALE" ha emesso la fattura n.FPA 4/23 del 07.03.2023, assunta al Prot. Gen. al n.10248 in data 07.03.2023 dell'importo di €.727,46 oltre Iva di Legge pari al 22% per €.160,04 per un importo complessivo di €.887,50;

Verificato che l'Impresa "SITECO SRL UNIPERSONALE", con sede in Cagliari (SS) risulta regolare ai fini del Durc come da nota INPS_34456156 con scadenza 30.05.2023 inserita agli atti;

Ritenuto:

- di poter procedere alla liquidazione della fattura n.FPA 4/23 del 07.03.2023, assunta al Prot. Gen. al n.10248 in data 07.03.2023 dell'importo di €.727,46 oltre Iva di Legge pari al 22% per €.160,04 per un importo complessivo di €.887,50;

Atteso che l'Amministrazione Comunale, attraverso i suoi atti di programmazione economica, ha disposto a tal fine la somma complessiva di €.887,50 nel Capitolo 20815/6 del Bilancio triennale 2023/2025, esercizio 2023, (Cod. D2441 – sub. 1 - 2022) (U.2.02.01.09.999):

Accertato che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n.118/2011, introdotto dal D.Lgs.n.126/2014:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Il presente provvedimento comporta una liquidazione di spesa per €.887,50 a carico della parte investimenti (Titolo II) del Bilancio triennale 2023/2025, esercizio 2023, impegnata nell'ambito dell'ordinaria gestione di esercizi comunali e rientrante nella disponibilità dei Capitoli del PEG assegnati a questo settore il cui pagamento risulta previsto in più soluzioni;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010, n.217 (tracciabilità flussi finanziari):

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E33D22000680001;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 936502571B;
- è stata acquisita, a firma del legale rappresentante dell'operatore economico, la dichiarazione di conto dedicato.

Ritenuto che rispetto a quanto citato nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. Approvare gli atti di Contabilità predisposti dal Direttore dei Lavori ed in particolare:
 - lo Stato Finale dei Lavori che ammonta ad un importo di €.140.482,40 oltre €.5.009,16 per Oneri di Sicurezza per un importo complessivo di €.145.491,56;
 - il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei lavori propone il pagamento a saldo all'Impresa esecutrice dei lavori, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti, dell'importo €.727,46 oltre Iva di Legge pari al 22% per €.160,04 per un importo complessivo di €.887,50;
2. Liquidare la fattura dell'Impresa "SITECO SRL UNIPERSONALE" n. FPA 4/23 del 07.03.2023, assunta al Prot. Gen. al n.10248 in data 07.03.2023 dell'importo di €.727,46 oltre Iva di Legge pari al 22% per €.160,04 per un importo complessivo di €.887,50;
3. Imputare la spesa complessiva di €.887,50 nel Capitolo 20815/6 del Bilancio triennale 2023/2025, esercizio 2023, (Cod. D2441 – sub. 1 - 2022) (U.2.02.01.09.999);
4. Emettere mandato di pagamento a favore dell'Impresa "SITECO SRL UNIPERSONALE" con sede in Cagliari (CA) per l'importo di €.727,46 tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato depositato agli atti, nonché provvedere a versare l'Iva di €.160,04 in maniera differita, direttamente all'erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
5. Ritenere che rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
6. Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza").

Documenti agli atti:

- Stato Finale dei lavori del 17.02.2023;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 17.02.2023;
- Fattura n.FPA 4/23 del 07.03.2023, assunta al Prot. Gen. al n.10248 in data 07.03.2023;

- Durc dell'Impresa "SITECO SRL UNIPERSONALE", con sede in Cagliari (SS) risulta regolare ai fini del Durc come da nota INPS_34456156 con scadenza 30.05.2023;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo