



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 2954 del 13/10/2022

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione fattura elettronica emessa dall'impresa "FRANCO ORRU" relativa allo Stato Finale dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti, del tetto e per la realizzazione del vano ascensore, del Palazzo Municipale". C.U.P.: E53G18000080004 C.I.G.: 77533277D7 (Per lavori)

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

IL DIRIGENTE

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e nelle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Legge 07/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii.;
- il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con Deliberazione Commissariale n. 84 del 24/11/2010;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 06/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione);
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120

viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”.

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2022:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10.01.2022 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024”.

- la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 26 maggio 2022”.

visti i seguenti decreti del Sindaco:

- il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della Segreteria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”.

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n° 2931 del 26/11/2018, successivamente rettificata in data 14/12/2018 con Determinazione Dirigenziale n. 3374 del 14.12.2018, è stato affidato il servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo alla progettazione definitiva/esecutiva, per l’intervento denominato: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti, del tetto e per la realizzazione del vano ascensore, del Palazzo Municipale ubicato in Iglesias – Piazza Municipio”, alla RTI composta da: Ing. Gonario Farci, C.F. FRCGNR67D25B354O, P.Iva 03716570928 - capogruppo, con studio in Cagliari Via della Pineta n. 44, all’Arch. Andrea Peddis e all’Ing. Enrico Ibbà, per l’importo di 31.054,00, oltre cassa di previdenza ed iva, a seguito del ribasso offerto del 22,0%;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n° 3229 del 14/12/2018, è stato nominato il Rup dell’intervento;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 14/12/2018, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica denominata “Restauro del Palazzo Municipale”, per un valore complessivo di € 480.000,00, di cui € 348.073,61 per lavori, le cui categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:

- € 215.101,78 in categoria OG 2 classifica I^a - Prevalente;
- € 132.971,83 in categoria OS 2-A Scorporabile - rientrante nei requisiti richiesti dall’art. 92, comma 7, ultimo periodo;

Dato atto che con determinazione Dirigenziale n. 3382 del 28/12/2018 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, mediante invio di RDO

(richiesta d'offerta) sulla piattaforma CAT Sardegna, previo sorteggio di ventidue operatori economici (effettuato direttamente dal sistema) rilevate dall'elenco delle ditte regolarmente attive sul CAT nella categoria richiesta con la lettera d'invito: OG2 in classifica I – OS2-A;

Dato atto che con determinazione n. 1019 del 16 aprile 2019, sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra: CONCORDIA APPALTI di Rizzo Domenico (capogruppo) con sede in Via Acrone n. 68 - Agrigento (AG) che si è avvalsa dei requisiti dell'impresa S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO (Ausiliaria) per la categoria OG2 in class. I^a e impresa RICCARDI GIOVANNI (mandante) con sede in Via Donizetti n. 12 - Francavilla Marittima (CS), che ha offerto un ribasso del 28,889% sull'importo complessivo dei lavori posti a base d'asta di € 324.990,11, oltre a € 23.083,50 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso e iva di legge;

Dato atto che con determinazione n. 1290 del 20 maggio 2019 si è disposto l'esclusione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra CONCORDIA APPALTI di Rizzo Domenico (capogruppo) con sede in Via Acrone n. 68 - Agrigento (AG) e impresa RICCARDI GIOVANNI (mandante) con sede in Via Donizetti n. 12 - Francavilla Marittima (CS), dalla procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento per il "Restauro del Palazzo Municipale" in quanto priva dei requisiti tecnico professionali e l'annullamento della determinazione n. 1019 del 16.04.2019;

richiamata la determinazione Dirigenziale n. 1492 del 07/06/2019, con la quale alla R.T.I. tra le ditte Franco Orrù, Viale Firenze n. 55 - 08040 Arzana (NU) (mandataria) e CORES4N Srl, Via Raffaello Sanzio n. 6 - 21040 Venegono Superiore (VA) (mandante), sono stati affidati i lavori in oggetto;

visto il contratto d'appalto stipulato tra l'Amministrazione e la RTI sopra citata in data 10/07/2019 - repertorio n. 8913, registrato digitalmente all'Ufficio Territoriale APSRI competente, col n. 2.155 in data 11/07/2019 - Serie 1T;

Dato atto che con determinazione di Liquidazione n. 1827 del 10/07/2019 è stata liquidata la fattura per l'incarico tecnico di progettazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale ubicato in Iglesias – Piazza Municipio" (CIG: ZD425BA8DB P.D.E.);

Dato atto che con determinazione n. 2395 del 17.09.2019 vi è stato l'affidamento del servizio tecnico di Direzione dei Lavori, contabilità e misura, nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento denominato: "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti, del tetto e per la realizzazione del vano ascensore, del Palazzo Municipale"

(CIG ZA2299D50E) all'Arch. Emanuele Frongia, C.F. FRNMNL88S29E281Q, P.Iva 03836000921, con studio in Musei, Via Stazione n. 33, per l'importo di € 26.117,05 oltre contributi INARCASSA (pari a € 1.044,68) e I.V.A. di legge (pari a € 5.975,58), a seguito del ribasso offerto del 21,23% per un importo totale di € 33.137,31;

richiamato il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/10/2019, ed accertato che le opere hanno avuto effettivo inizio;

richiamata la determinazione Dirigenziale n. 3360 del 10/12/2019, relativa alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale come successivamente rettificata con la determinazione Dirigenziale 3430 del 2019;

Richiamata la nota protocollata in data 19/11/2020, col n. 41.715, con la quale il Direttore dei Lavori ha depositato gli atti contabili relativi al sal n. 1 a tutto il 10/11/2020, dell'importo complessivo di € 59.820,00, oltre all'iva di legge al 10%, pari a complessivi € 65.802,00;

dato atto che la RTI sopra richiamata, col SAL n. 1 aveva maturato con i lavori eseguiti, una quota superiore all'importo minimo di lavori da realizzare stabilito sull'ammontare contrattuale, così come recitato nel comma 2 dell'art. 4 del contratto d'appalto e pertanto, risultavano verificate le condizioni per la liquidazione del 1 stato d'avanzamento lavori;

Dato atto che con fattura n. 51/001 del 18/11/2020, emessa dalla ditta Franco Orrù di Arzana (NU) (mandataria), di cui al protocollo n. 41.704 del 19/11/2020, dell'importo complessivo di € 65.802,00, relativa alla liquidazione del SAL n. 1, cui € 59.820 per lavori e € 5.982,00 per iva al 10%;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3059 del 03/12/2020 si è provveduto ad approvare e liquidare il SAL. N.1 liquidando la fattura elettronica emesse dalla ditta Franco Orrù di Arzana (NU) relativa al SAL n.1, dell'importo al netto del ribasso di € 59.820,00 oltre IVA al 10% pari ad € 5.982,00 per un totale di € 65.802,00;

Vista la PEC prot. 11160 del 10.03.2022, con la quale il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori a partire dalla data del 09/03/2022, per le parti del contratto oggetto delle modifiche;

Dato atto che, per le vie brevi, verificate le condizioni della sussistenza delle condizioni di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016, è stato dato immediato riscontro alla D.L. in merito alla nota di sospensione di cui al prot. 11160/2022, disponendo la consegna solerte degli elaborati di perizia per il proseguo dell'iter procedurale di approvazione e la richiesta delle dovute autorizzazioni, corredata degli elaborati tecnico ed economici necessari per procedere

all'approvazione delle modifiche stesse secondo le regole della Stazione Appaltante;

Dato atto che con pec. registrata al protocollo dell'ente in data 14/03/2022 al n°11861, la D.L. dava seguito alle interlocuzioni con la S.A. trasmettendo la seguente documentazione tecnica relativa alla perizia di variante e alla documentazione necessaria per chiedere agli enti competenti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L. 42/2004:

Dato atto che con nota Prot. N. 12341 del 16/03/2022 è stata inoltrata Domanda di autorizzazione al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

Dato atto che con nota Prot. N. 12330 del 16/03/2022 è stata inoltrata domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/04 alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio tutela paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBAC) - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di OR, VS, CI, OG;

Preso atto che la RAS - Servizio tutela paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale ha trasmesso (prot. RAS n. 0019093 del 13/04/2022) la relazione tecnica illustrativa (Pos. 2022-854) con contestuale comunicazione inizio del procedimento ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, relativa ai "Lavori di riqualificazione e restauro conservativo delle facciate e delle coperture del Palazzo Municipale" al MIBAC, con espressione del parere favorevole (registrato al ns. prot. al n°17484 del 14.04.2022);

Rilevato che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBAC) - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di OR, VS, CI, OG, ha dato riscontro alla nota di cui sopra, con l'espressione del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alle condizioni indicate nella relazione istruttoria della RAS Paesaggio (Ns. prot. 18626 del 26.04.2022) Registro: SABAP-CA prot.14606 del 22/04/2022 Segnatura: MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|22/04/2022|0014606-P;

Dato atto che l'iter autorizzatorio finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, si è concluso con l'emissione di giusta determinazione n. 545 prot. n. 21630 del 28/04/2022 Pos. 2022-854, registrata al ns. protocollo al n°19185 del 28.04.2022;

Rilevato che con nota protocollo n. 22632 del 18/05/2022, la D.L. aveva integrato e modificato il fascicolo di perizia di cui al prot. n. 11861, con i seguenti documenti: Nota trasmissione integrazioni Perizia di variante, V_Quadro economico di confronto bis (sostituisce il documento V_Quadro economico di confronto) e Vb_Quadro economico generale Perizia di variante.

Dato atto che sul progetto relativo alle modifiche proposte dalla direzione dei lavori non è stato acquisito nessun parere da parte del collaudatore in corso d'opera in quanto lo stesso non è stato nominato perché l'importo dei lavori risulta

minore di 1.000.000 di euro e la normativa di riferimento, per tale fattispecie, prevede che non sia obbligatorio nominare un collaudatore;

Dato atto che le variazioni alle lavorazioni di cui alla perizia sopra richiamata (prot. n°11861 del 14/03/2022 e prot. n. 22632 del 18/05/2022), hanno determinato variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale pari ad € 12.997,76 al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri di sicurezza in aumento pari ad € 9.918,30 e che le stesse rientrano entro il limite del 15% dell'importo dei lavori e trovano copertura nelle economie d'asta;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 20.05.2022 si è approvata la variante con le modifiche al contratto e la D.L. a comunicato non nota prot. 24073 del 26.05.2022 la ripresa dei lavori;

Dato atto che con nota registrata al protocollo n. 24073 del 26.05.2022, la D.L., ha seguito dell'approvazione della perizia con DGC n. 106/2022, ha comunicato la ripresa dei lavori con allegato Verbale di ripresa dei lavori n. 2;

Preso atto che il direttore dei lavori Arch. Emanuele Frongia, ha trasmesso in data 23.06.2022 prot. n. 28225 la contabilità dei lavori relativa al secondo (2°) Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 06.06.2022 e il certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritta in calce dal direttore dei lavori e dal rappresentante dell'impresa senza riserve, così composta:

- libretto delle misure n. 2;
- registro di contabilità n.2;
- Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 2;
- libretto dei sotto computi n. 2;
- Sommario del registro di contabilità al SAL n. 2
- Certificato di ultimazione dei lavori

visto il certificato di ultimazione lavori datato 06.06.2022 dal quale si evince che le opere sono terminate oltre i tempi contrattuali;

Dato atto che il registro di contabilità è stato firmato senza riserve;

verificato che il RUP in data 06.06.2022 ha sottoscritto in calce il seguente certificato di pagamento:

- certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta un credito dell'impresa complessivo di € 157.201,00 di cui € 142.910,00 per lavori da progetto e sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre l'IVA di legge al 10% pari ad € 14.291,00, scansionato e trasmesso in data 23.06.2022 prot. n. 28225 dal D.L.;

vista la seguente fattura:

- fattura elettronica n. 39/001 del 12/07/2022, protocollata con il numero 31657 del 12.07.2022 dell'importo complessivo di € 157.201,00, emessa dalla ditta "Franco Orrù, con sede in Viale Firenze n. 55 - 08040 Arzana (NU) (mandataria) P.Iva IT00204510911 C.F. RROFNC52R14A454P, relativa alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2 dei lavori "Lavori

di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti, del tetto e per la realizzazione del vano ascensore, del Palazzo Municipale”,

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2270 del 04/08/2022, si è provveduto ad approvare e liquidare il SAL n. 2, liquidando la fattura elettronica emessa dalla ditta Franco Orrù di arzana (NU), relativa al SAL n. 2 n. 39/001 del 12/07/2022;

dato atto che le somme necessaria per la realizzazione dell'intervento di cui sopra trovano copertura nel bilancio triennale 2022/2024, sul capitolo 21051 (U.2.02.01.09.999), articolo 10, esercizio 2022, in particolare:

| Cap./Art./Anno | Codice piano conti | Cod. Impegno | Sub | CIG |
|----------------|--------------------|--------------|-----|------------|
| 20151/10/2022 | U.2.02.01.09.999 | D1492 | 1 | 77533277D7 |

richiamati i riferimenti di tracciabilità dei flussi finanziari:

- codice CIG: 77533277D7 (Lavori);
- codice CIG: ZA2299D50E (Serv. Tec. DL e sicurezza);
- codice CUP: E53G18000080004;
- le dichiarazioni di conto dedicato, acquisite dalla RTI sopra richiamata;

vista la contabilità finale e la relazione sul conto finale con allegato Certificato di ultimazione dei lavori trasmessa dal direttore dei lavori, acquisita al prot. gen. dell'Ente col n. n. 28700 del 27.06.2022, nel quale la D.L. evidenzia che a seguito del ritardo nell'esecuzione dei lavori la ditta Franco Orrù, Viale Firenze n. 55 - 08040 Arzana (NU) (mandataria) viene conteggiato, per ritardo, una penale pari ad € 25.501,13;

Dato atto che la D.L., al paragrafo 4 della relazione sul conto finale, richiama l'art. 91 del D.L. n. 18/2020, il quale introduce il precetto secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. n. 6/2020 (recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), emanato allo scopo di fronteggiare la stessa emergenza, deve essere sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 del codice civile (i quali trovano applicazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre alle disposizioni normative contenute nella legislazione speciale), della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti;

visto il Consuntivo Scientifico descrittivo dei lavori effettuati e dell'andamento del cantiere, ai sensi dell'art. 26 del D.I. del 374 22/08/2017 del MiBACT di concerto con il MIT la relazione sul conto finale trasmessa dal direttore dei lavori, acquisita al prot. gen. dell'Ente col n. n. 28700 del 27.06.2022;

visto il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 07.06.2022 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente

eseguiti, per cui si può liquidare anche il saldo di € 1.270,18 oltre l'I.V.A. di legge al 10% pari ad € 127,02 per un totale di € 1.397,20;

verificato che la ditta "Franco Orrù, Viale Firenze n. 55 - 08040 Arzana (NU) (mandataria)" vanta ancora un credito di € 1.270,18, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge per un totale di € 1.397,20;

vista la fattura elettronica n. 59/001 del 06/10/2022, protocollata con il numero 43405 del 06/10/2022, dell'importo di € 1.397,20 di cui € 1.270,18 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 127,02 per l'IVA di legge (10%), emessa dalla ditta "Franco Orrù" con sede legale in viale Firenze n. 55 - 08040 Arzana (NU) (mandataria), P.Iva IT00204510911 C.F. RROFNC52R14A454P relativa allo stato finale dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti, del tetto e per la realizzazione del vano ascensore, del Palazzo Municipale ubicato in Iglesias – Piazza Municipio";

ritenuto di dar corso al pagamento della fattura n. 59/001 del 06/10/2022 (prot. n. 43405 del 06/10/2022), verificata la regolarità contributiva delle imprese coinvolte nell'appalto:

- Durc on line prot. INAIL_34211780 con scadenza validità 03/12/2022 - Impresa Franco Orrù;
- Durc on line prot. INPS_33630205 con scadenza validità 22/10/2022 - Impresa CORES4N Srl;

ritenuto di dover provvedere in merito all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura relativa allo stato finale in favore della ditta appaltatrice;

appurato che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate, di:

- approvare lo stato finale dell'intervento denominato "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti, del tetto e per la realizzazione del vano ascensore, del Palazzo Municipale*", depositato agli atti, redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.14 del D.M. n°49/2018;
- di non applicare la penale per ritardo alla ditta Franco Orrù, con sede in Viale Firenze n. 55 - 08040 Arzana (NU) (mandataria), per superamento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, come previsto nell'art. 4 del contratto d'appalto e nel capitolato speciale art. 2.13 con riferimento all'art. 91 del D.L. n. 18/2020, il quale introduce il precetto secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. n. 6/2020 (recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), emanato allo scopo di fronteggiare la stessa emergenza, deve essere sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 del codice civile (i quali trovano applicazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre alle disposizioni normative contenute nella legislazione speciale), della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti;
- approvare ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/09/2010, n. 207 il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 06.06.2022, dal quale risulta che i "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti, del tetto e per la realizzazione del vano ascensore, del Palazzo Municipale*" sono stati regolarmente eseguiti, per cui si può liquidare anche il saldo di € 1.270,18 oltre l'I.V.A. di legge al 10% pari ad € 127,02 per un totale di € 1.397,20;
- liquidare in favore della ditta Franco Orrù, con sede in Viale Firenze n. 55 - 08040 Arzana (NU) (mandataria), P.Iva IT00204510911 C.F. RROFNC52R14A454P, l'importo della fattura relativa allo stato finale relativo ai lavori già eseguiti a tutto il 06/06/2022 di "Restauro del Palazzo Municipale" di Iglesias, in particolare:
 - ✓ fattura elettronica n. 59/001 del 06/10/2022, protocollata con il numero 43405 del 06.10.2022 dell'importo complessivo di € 1.397,20, emessa dalla ditta "Franco Orrù, con sede in Viale Firenze n. 55 - 08040 Arzana (NU) (mandataria) P.Iva IT00204510911 C.F. RROFNC52R14A454P, per "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti, del tetto e per la realizzazione del vano ascensore, del Palazzo Municipale*",
- imputare la predetta somma sul capitolo del bilancio triennale 2022-2024, esercizio 2022, come di seguito specificato:

| Cap./Art./Anno | Codice piano conti | Cod. Impegno | Sub | CIG | Importo |
|----------------|--------------------|--------------|-----|------------|------------|
| 20151/10/2022 | U.2.02.01.09.999 | D1492 | 1 | 77533277D7 | € 1.397,20 |

impegno assunto per i lavori con giusta determinazione n. 1492 del 07/06/2019;

- attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza");
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Finanziario - Ufficio Bilancio, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente
Ing. Pierluigi Castiglione

Si allegano:

- Durc on line prot. INAIL_34211780;
- Durc on line prot. INPS_33630205;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di ultimazione lavori (in prot. 28225 del 23.06.2022);
- Fattura elettronica 59/001 del 06/10/2022.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

| Anno | Capitolo | Art. | Cod.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | importo |
|------|----------|------|-------------|-----|-------------|--------------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |