



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1665 del 07/06/2022

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Manutenzioni - Cimitero

Oggetto

ORIGINALE

Lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias - Attribuzione ai comuni per gli anni 2020 e 2021 dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". CIG: 8857340C2F – CUP: E37H21002050001. Approvazione Stato Finale dei Lavori - Certificato di Regolare esecuzione - Quadro Economico allo Stato Finale - Liquidazione fattura.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

Visto/a il/la:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (codice dei contratti e ss.mm.ii.);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163) e ss.mm.ii, relativamente alle parti non abrogate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), ed in particolare:
- l'articolo 107 che riporta "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa;
- l'articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
- l'art. 151, comma 4 che disciplina i principi in materia di contabilità;
- l'art. 184, che disciplina gli atti di liquidazione delle spese;
- Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la deliberazione del Consiglio comunale n.70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)".
- la deliberazione del Consiglio comunale n.71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria";
- la deliberazione della Giunta comunale n.107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024".
- il Decreto del Sindaco n.1 del 17 gennaio 2022 avente ad oggetto "Conferimento incarichi Dirigenziali";

Premesso che:

Il Ministero dell'Interno, ha pubblicato sulla G.U.R.I. del 20.11.2020 – serie generale n.289 – il proprio Decreto dell'11.11.2020 avente ad oggetto: "Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", che all'art. 1 comma 2 prevede che siano assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Richiamati:

- I decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n.13 del 17 gennaio 2020 e n.31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, da definirsi sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- l'allegato D del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 che prevede l'erogazione, a favore del Comune di Iglesias, del suddetto contributo nella misura annua di €130.000,00 per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- l'art. 1, comma 29 -bis, della legge n.160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

Considerato che

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale utilizzare il contributo relativo agli anni 2020 e 2021, ammontante complessivamente ad €260.000,00 per un intervento di "Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias";
- l'art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 11.11.2020 prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n.1420 del 27/05/2021, avente ad oggetto “Attribuzione ai comuni per gli anni 2020 e 2021 dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias. Accertamento delle entrate. Nomina del RUP. Indizione ex art.1 comma 2a D.lg 76/20 della procedura di affidamento diretto e prenotazione delle somme per i servizi di ingegneria. CIG Z9E31D4996-CUP E37H21002050001;
- la Determinazione Dirigenziale n.1724 del 06/07/2021 avente ad oggetto “Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias” - Attribuzione ai comuni per gli anni 2020 e 2021 dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione dei servizi tecnici di ingegneria. CIG Z9E31D4996 - CUP E37H21002050001;
- la Determinazione Dirigenziale n.1960 del 25/07/2021 avente ad oggetto “Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias - Attribuzione ai comuni per gli anni 2020 e 2021 dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione dei servizi tecnici di ingegneria. CIG Z9E31D4996 - CUP E37H21002050001. Disimpegno somme”;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.145 del 29/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: “Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias - Attribuzione ai comuni per gli anni 2020 e 2021 dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Approvazione progetto Definitivo/Esecutivo”, dell'importo complessivo di €.260.000,00 ripartito come indicato nel sotto riportato Quadro Economico di Progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
A	LAVORI A BASE D'APPALTO	%	Imp. Euro	Tot. Euro
A1	Importo netto a base d'asta		€.210.911,38	
A2	Oneri per la sicurezza sul lavoro		€.5.500,00	
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA (a1+a2)			€.216.411,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.	%	Imp. Euro	Tot. Euro
B1	IVA (10%)	10%	€.21.641,14	
	PARZIALE SPESE DI PROGETTAZIONE		€.12.971,43	
B2	Contributi previdenziali	4	€. 518,86	

B3	IVA sulle competenze professionali	22	€.	0,00	
B4	ONERI ART. 113 D. LGS. 20/2016	2	€.	4.328,23	
B5	Contributo ANAC		€.	225,00	
B6	Imprevisti e accantonamenti		€.	3.903,96	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B5)				€.43.588,62
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO					€.260.000,00

- la Determinazione Dirigenziale n.2046 del 03/08/2021 avente ad oggetto “Abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi di alcune vie della città di Iglesias - Attribuzione ai comuni per gli anni 2020 e 2021 dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Approvazione documenti gara d'appalto –Approvazione attivazione procedura di gara d'appalto. Impegno di spesa." CIG 8857340C2F - CUP E37H21002050001. Disimpegno somme”, con la quale:
 - per l'individuazione dell'operatore economico, è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2000 con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCAT;
 - approvati i documenti predisposti dall'Ufficio Manutenzioni in coerenza con il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, preliminari all'attivazione della procedura di gara:
 - prenotato le somme necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €238.052,52 comprensivo di lavori, oneri della sicurezza e IVA;
 - Impegnate le seguenti somme;
 - €4.328,23 per oneri Art. 113 del D. Lgs,20/2016;
 - €225,00 per contributo ANAC;

Dato atto che:

- in data 04/08/2021 è stata indetta sulla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, mediante pubblicazione della R.d.O. n.rfq_377096, Bando tender_215800, la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in parola mediante <<procedura negoziata>> (art. 3, comma 1, lett. uuu), del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

- con determinazione dirigenziale n.2235 del 30/08/2021 si è proceduto con l'approvazione della proposta di aggiudicazione e con la contestuale aggiudicazione definitiva in favore della ditta Ditta GP Costruzioni Stradali SRL con sede in Pozzomaggiore (SS)", che ha offerto il ribasso in percentuale del 28,456% (ventotto%456) sull'importo a base d'asta €210.911,38 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €5.500,00, per un importo di contratto pari a €150.894,44 oltre l'IVA di legge al 10%;
- in data 10/09/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ove si specifica che il termine per l'ultimazione dei lavori viene individuato in giorni 165 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale stesso e, conseguentemente, l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 21/02/2022;
- l'Appaltatore ha prestato a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.2021/13/6610591 dell'importo di €28.865,00 emessa dalla Società Italiana Assicurazioni S.P.A., Agenzia di Sassari in data 26.10.2021;
- con determinazione dirigenziale n.2804 del 27/10/2021 è stato autorizzato il subappalto - ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 - chiesto dalla ditta "GP Costruzioni Stradali S.r.l.", appaltatrice dei lavori, per lavorazioni inerenti la categoria prevalente OG3 meglio specificate nel contratto di subappalto prot. gen. n.44178 del 21/11/2021, per un importo presunto di lavori pari a €21.504,00 di cui €19.644,00 per lavori soggetti a ribasso ed €1.860,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nei confronti della ditta: "Mosaico di Pietre S.r.l.", con Sede in Giba;
- in data 16/11/2021 tra il Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Iglesias e il Legale Rappresentante e Amministratore unico dell'Impresa "GP Costruzioni Stradale SRL" con sede in Pozzomaggiore (SS) è stato sottoscritto il contratto in forma pubblica n.8975 di Repertorio, registrato in Iglesias in data 18/11/2021 al N.25050, Serie 1T.;
- con Determinazione Dirigenziale n.3464 del 07/12/2021 sono stati approvati:
 - lo Stato di Avanzamento Lavori SAL n.1 a tutto il 22/11/2021 predisposto dal Direttore dei Lavori che ammonta ad un importo di €136.718,99 oltre €5.500,00 per Oneri di Sicurezza per un importo complessivo di €141.723,99;
 - il Certificato di Pagamento n.1 con il quale il Direttore dei Lavori propone il pagamento all'Impresa esecutrice dei lavori dell'importo di €141.015,37;
 - liquidata la fattura n.8 del 01/12/2021, assunta al Prot. Gen. al n.51678 in data 02/12/2021 dell'importo di €141.015,37 oltre Iva di Legge per €14.101,54 per un importo complessivo di €. 155.116,91 emessa dall'Impresa "GP Costruzioni Stradali SRL";
- in data 16/12/2021 è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei Lavori;

Visti gli atti di Contabilità Finale ed in particolare:

- lo Stato Finale dei Lavori predisposto dal Direttore dei Lavori che ammonta ad un importo di €150.894,44 oltre €5.500,00 per Oneri di Sicurezza per un importo complessivo di €156.394,44;

il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori propone il pagamento a saldo all'Impresa esecutrice dei lavori, a tacitazione di ogni suo diritto e avere, dell'importo di €15.379,07;

Considerato che a seguito della Contabilità Finale risulta il Quadro Economico allo Stato Finale appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE				
A	LAVORI A BASE D'APPALTO	%	Imp. Euro	Tot. Euro
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€150.894,44	
A2	Oneri per la sicurezza sul lavoro		€5.500,00	
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA (a1+a2)			€156.394,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.	%	Imp. Euro	Tot. Euro
B1	IVA (10%)	10%	€15.639,44	
	PARZIALE SPESE DI PROGETTAZIONE		€12.971,43	
B2	Contributi previdenziali	4	€ 518,86	
B3	IVA sulle competenze professionali	22	€ 0,00	
B4	ONERI ART. 113 D. LGS. 20/2016	2	€ 4.328,23	
B5	Contributo ANAC		€ 225,00	
	Parziale 1 - somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B5)			€33.682,96
B6	Imprevisti e accantonamenti		€ 3.903,96	
B7	Economie da ribasso		€66.018,64	
	Parziale 2 - somme a disposizione dell'Amministrazione (B6+...B7)			€69.922,60
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (Parz. 1 + Parz. 2)			€103.605,56
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO				€260.000,00

- ai termini dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la suddetta rata relativa allo Stato Finale dei Lavori;
- a seguito di ciò l'Impresa "GP Costruzioni Stradali SRL" ha emesso la fattura n.2 del 15/03/2022, assunta al Prot. Gen. al n.11935 in data 15/03/2022 dell'importo di €15.379,07 oltre Iva di Legge al 10% per €1.537,90 per un importo complessivo di €16.916,97;

Ritenuto di procedere all'approvazione del sopra richiamato Quadro Economico allo Stato Finale;

Verificato che l'Impresa "GP Costruzioni Stradali SRL", con sede in Pozzomaggiore (SS) risulta regolare ai fini del Durc come da nota INAIL_ 31439244 in data 14/02/2022 con scadenza 14/06/2022 inserita agli atti;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della fattura n.2 del 15/03/2022, assunta al Prot. Gen. al n.11935 in data 15/03/2022 dell'importo di €15.379,07 oltre Iva di Legge al 10% per €1.537,90 per un importo complessivo di €16.916,97;

Atteso che l'Amministrazione Comunale, attraverso i suoi atti di programmazione economica, ha disposto a tal fine la somma complessiva di €238.052,52 nel Capitolo 20815/6 del Bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, c.r. 2021 (U.2.02.01.09.999) così suddivisa:

Codificazione	Capitolo	Articolo	Anno	Codice	Esercizio	Impegno	Beneficiario
U.2.02.01.09.999	20815	6	2021	D2235 – sub.1 - 2021	2022	€16.916,97	Ditta <u>GP</u> <u>Costruzioni</u> <u>Stradali SRL</u>

Accertato che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n.118/2011, introdotto dal D.Lgs. n.126/2014:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Il presente provvedimento comporta una liquidazione di spesa per €16.916,97 a carico della parte investimenti (Titolo II) del Bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, impegnata nell'ambito dell'ordinaria gestione di esercizi comunali e rientrante nella disponibilità dei Capitoli del PEG assegnati a questo settore il cui pagamento risulta previsto in più soluzioni;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010, n.217 (tracciabilità flussi finanziari):

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E37H21002050001;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 8857340C2F;
- è stata acquisita, a firma del legale rappresentante dell'operatore economico, la dichiarazione di conto dedicato.

Ritenuto che rispetto a quanto citato nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate, di:

- Approvare gli atti di Contabilità predisposti dal Direttore dei Lavori ed in particolare:

- lo Stato Finale dei Lavori predisposto dal Direttore dei Lavori che ammonta ad un importo di €.150.894,44 oltre €.5.500,00 per Oneri di Sicurezza per un importo complessivo di €.156.394,44;
- il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori propone il pagamento a saldo all'Impresa esecutrice dei lavori, a tacitazione di ogni suo diritto e avere, dell'importo di €.15.379,07;
- il seguente Quadro Economico allo Stato Finale:

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE				
A	LAVORI A BASE D'APPALTO	%	Imp. Euro	Tot. Euro
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€.150.894,44	
A2	Oneri per la sicurezza sul lavoro		€.5.500,00	
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA (a1+a2)			€.156.394,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.	%	Imp. Euro	Tot. Euro
B1	IVA (10%)	10%	€.15.639,44	
	PARZIALE SPESE DI PROGETTAZIONE		€.12.971,43	
B2	Contributi previdenziali	4	€. 518,86	
B3	IVA sulle competenze professionali	22	€. 0.00	
B4	ONERI ART. 113 D. LGS. 20/2016	2	€. 4.328,23	
B5	Contributo ANAC		€. 225,00	
	Parziale 1 - somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...B5)			€.33.682,96
B6	Imprevisti e accantonamenti		€. 3.903,96	
B7	Economie da ribasso		€.66.018,64	
	Parziale 2 - somme a disposizione dell'Amministrazione (B6+...B7)			€.69.922,60
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (Parz. 1 + Parz. 2)			€.103.605,56
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO				€.260.000,00

- Liquidare la fattura emessa dall'Impresa "GP Costruzioni Stradali SRL", con sede in Pozzomaggiore (SS), n.2 del 15/03/2022, assunta al Prot. Gen. al n.11935 in data 15/03/2022 dell'importo di €.15.379,07 oltre Iva di Legge al 10% per €.1.537,90 per un importo complessivo di €.16.916,97;
- Imputare la spesa complessiva di €.16.916,97 nel Capitolo 20815/6 del Bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, c.r. 2021 (D2235 - sub.1 - 2021) (U.2.02.01.09.999);
- Emettere mandato di pagamento a favore dell'Impresa "GP Costruzioni Stradali SRL", con sede in Pozzomaggiore (SS) per l'importo di €.15.379,07 tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato depositato agli atti, nonché provvedere a versare l'iva di €.1.537,90 in maniera differita, direttamente all'erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

- Dare atto che rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
- Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dal D.Lgs. n.33/2013 ("Decreto trasparenza");

Documenti inseriti agli atti;

- Stato Finale dei Lavori;
- Certificato di regolare Esecuzione;
- Fattura dell'Impresa "GP Costruzioni Stradali SRL", con sede in Pozzomaggiore (SS), n.2 del 15/03/2022, assunta al Prot. Gen. al n.11935 in data 15/03/2022 dell'importo di €15.379,07 oltre Iva di Legge al 10% per €1.537,90 per un importo complessivo di €16.916,97;
- Durc. dell'Impresa "GP Costruzioni Stradali SRL", con sede in Pozzomaggiore (SS) come da nota INAIL_31439244 in data 14/02/2022 con scadenza 14/06/2022;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo