



## **COMUNE DI IGLESIAS**

*Provincia del Sud Sardegna*

*Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente*

*Ufficio Manutenzioni, Cimitero, Viabilità*

### **VERBALE DI ACCERTAMENTO SITUAZIONE DI PERICOLO**

*art. 163 del D.Lgs. n.50/2016*

**LAVORI : Interventi a carattere di somma urgenza per il ripristino in sicurezza di alcuni impianti di illuminazione pubblica.**

**L'anno 2019 (duemila diciannove) il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre in Iglesias:**

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

Visto l'articolo. 163 del D.Lgs. n.50/2016 .

A seguito della segnalazione ricevuta in ordine ad alcune situazioni di potenziale pericolo derivanti da alcuni impianti di illuminazione pubblica, stante il mal tempo in atto (precipitazioni e venti), il sottoscritto provvedeva ad effettuare appositi sopralluoghi:

in data 21/12/2019 ore 20,00 nella Via Cavour veniva segnalato il distacco di una lanterna dell'impianti di I.P.. Recatomi sul posto detta lanterna risultava ancora integra ma completamente staccata dalla parete muraria e tenuta dal relativo cavo di alimentazione.

Causa del perdurare del maltempo, il giorno successivo sono pervenute altre segnalazioni sempre riferite a danneggiamenti di pali, armature e spegnimenti di impianti:

In data 22/12/2019, ore 10,00 veniva segnata nella Via Carbonia la caduta di un palo di I.P.. Recatomi su posto detto palo risultava tranciato alla base verso fondo il marciapiede, con i cavi di alimentazione apparentemente integri;

In pari data alle ore 12,30, nel Viale Monteponi, veniva segnalato il distacco di una armatura dal palo di I.P. posizionato nelle immediate vicinanze dell'incrocio dello stesso Viale con la Via Vivaldi. Recatomi sul posto detta armatura risultava ancora integra ma completamente staccata dall'innesto del palo e tenuta dal relativo cavo di alimentazione;

In data 23/12/2019 è stata segnalata la caduta di n.2 pali dell'illuminazione pubblica nella Via Poortu Banda nella frazione di Nebida. Recatomi su posto detti pali risultavano piegati dalla base e in procinto di cadere, con i cavi di alimentazione e le armature apparentemente integri.

In data 24/12/2019, è stato segnalato un anomalo funzionamento dell'impianto di illuminazione dei giardini pubblici. Recatomi sul posto verificavo il danneggiamento di 11 apparecchi per illuminazione "faro2" tipo "Disano" bassi (cm. 50 fuori terra) e n.5 apparecchi per illuminazione "faro2" tipo "Disano" alti (cm.100 fuori terra). Alcuni di questi presentavano i cavi di alimentazione fuori dalle sedi, con possibilità di generare eventuali condizioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica in caso di malfunzionamento degli interruttori di sicurezza (salvavita).

Le situazioni sopra esposte, ad esclusione di quella verificata presso i giardini pubblici, sono state causate dal forte vento e dalle consistenti piogge in atto in quelle giornate, mentre quella relativa ai giardini pubblici è stata causata da atti vandalici.

Stante l'impossibilità di eseguire gli interventi di messa in sicurezza necessari in economia con personale proprio, presente in numero insufficiente e assente nelle qualifiche necessarie, la difficoltà di recuperare attrezzature materiali e mezzi idonei per operare nei tempi immediati cui la fattispecie degli interventi imponevano, si è stati obbligati a ricorrere improrogabilmente all'ausilio di impresa esterna operante nel settore per l'intervento di rimozione degli stati di pericolo imminente per la sicurezza e incolumità pubblica che le situazioni sopra descritte di fatto creavano.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 163 del D Lgs. N.50/2016, è stata contattata la Ditta Ardauro Mauro & C. s.a.s., con sede in Iglesias che opera nel settore che si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza secondo le disposizioni impartite dal RUP.

Sono stati pertanto effettuati i relativi interventi con l'impiego di n.1 operaio specializzato, n1. Qualificato, nolo di autocestello e autocarro.

Appresso si identificano sommariamente la tipologia degli interventi e i relativi costi dei vari che saranno maggiormente dettagliati in sede di contabilizzazione finale:

#### PERIZIA GIUSTIFICATIVA PREVENTIVA

Via Cavour: Rimozione e riposizionamento lanterna. –	€.406,81
Via Carbonia: Scollegamento linee elettrica dalla morsettiera, recupero e trasporto palo c/o autoparco comunale;	€.146,60
V.le Monteponi: Rimozione e ricollegamento armatura su sede palo:	€.286,59
Frazione di Nebida Via Portu Banda – messa in sicurezza e sostituzione di n. 2 pali di Illuminazione Pubblica	€.1.099,17
	<b>Totale parz.</b> €.1.939,17 +
	<b>IVA 22%</b> €. 426,62 =
	<b>Totale compl.</b> €.2.365,79
Relativamente all'intervento effettuato presso i giardini pubblici, per il momento ci si è preoccupati della messa in sicurezza dell'impianto,	<b>Totale parz.</b> €. 195,00 +
	<b>IVA 22%</b> €. 42,90 =
	<b>Totale compl.</b> €. 237,90

per complessivi €.**2.603,69** di cui €.**2.134,17** per imponibile, ed €.**469,52** per IVA al 22%.

E' stato altresì chiesto alla Ditta Ardauro Mauro & C. s.a.s. un preventivo finalizzato alla sostituzione degli apparecchi danneggiati, al fine di ripristinare lo stato di totale sicurezza dell'impianto ed evitare che questo induca nella prosecuzione degli atti di danneggiamento.

Il preventivo è composto dalla fornitura e posa in opera di n.11 apparecchi per illuminazione "faro2" tipo "Disano" bassi (cm. 50 fuori terra) al costo di €.230,00/cad e la fornitura e posa in opera di n.5 apparecchi per illuminazione "faro2" tipo "Disano" alti (cm.100 fuori terra) al costo di €.245,00/cad., per un importo totale di €.3.755, oltre l'IVA di legge al 22% pari a €.826,10 per complessivi €.**4.581,10**

Si fa presente che la somma complessiva di **€.7.184,79** trova copertura finanziaria al Cap. 8213/248 del Bilancio triennale 2019/2021 gestione 2019.

Iglesias li 30 dicembre 2019



**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Antonio Saba**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio Saba", is written over the printed name.

Visto per l'autorizzazione dei lavori e la copertura finanziaria della spesa.



**Visto: IL Dirigente**  
**Ing. Pierluigi Castiglione**

