



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1340 del 26/04/2023

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

Lavori di "Manutenzione straordinaria del campo di calcio nell'impianto polifunzionale di ceramica mediante rifacimento in erba sintetica e ulteriori lavorazioni". C.U.P.: E37H21005350006 CIG:9236979435. Concessione proroga sul termine contrattuale.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il dirigente

Vista la normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per le parti ancora in vigore;
- vigente Statuto Comunale;
- vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
- Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni;
- D.M. 7 marzo 2018 n.49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm., ed in particolare l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265), ed in particolare:
 - l'articolo 107 che riporta "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
 - gli articoli 147-bis, 151 comma 4 e 183 comma 9 disciplinanti le modalità di assunzione degli atti di impegno;
 - l'articolo 191 riportante "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
 - l'articolo 192 che disciplina le "Determinazioni a contrarre e relative procedure";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta comunale n.82 del 24.03.2023 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2023";

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali", integrato con decreto n. 1 del 04.01.2023;

premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n.2226 del 26/08/2021 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento in oggetto;
- con la determinazione dirigenziale n.2309 del 07/09/2021 il suddetto servizio è stato aggiudicato all'ing. Enrico Trincas con studio professionale in Sestu;

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n.221 del 15/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;
- con la determinazione dirigenziale n.3622 del 29/12/2021 è stato costituito il FPV relativamente alla somma di € 223.975,55 coperta da avanzo di amministrazione;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 05/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio nell'impianto polifunzionale di Ceramica mediante rifacimento in erba sintetica e ulteriori lavorazioni", per un valore complessivo di €840.000,00 di cui € 585.800,00 per lavori e € 254.200,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con determinazione dirigenziale n.1465 del 17/05/2022 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in parola da esperirsi mediante <<procedura negoziata>> (art. 3, comma 1, lett. uuu), del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 e ss.mm.ii. convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, da svolgersi tramite procedura telematica ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, da avviare mediante pubblicazione di R.d.O. sulla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante "offerta a prezzi unitari" ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del citato Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 e ss.mm.ii., procedendo altresì all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- con determinazione dirigenziale n.1929 del 01/07/2022 si è proceduto con l'approvazione della proposta di aggiudicazione e con la contestuale aggiudicazione definitiva in favore della ditta "Impresa Edile Giuseppe Ortu", con sede in Milis (OR), zona artigianale PIP snc, per un importo complessivo di €477.588,15 (IVA esclusa), di cui €468.088,15 per lavori al netto del ribasso del 18,777% offerto in sede di gara, ed €9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dall'offerta economica presentata in sede di gara;
- in data 08/08/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge ove si specifica che il termine per l'ultimazione dei lavori viene individuato in giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale stesso e, conseguentemente, l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 04/01/2023;
- con determinazione dirigenziale n.2586 del 14/09/2022 si è proceduto con la liquidazione anticipazione contrattuale ai sensi art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n.3751 del 12/12/2022 si è proceduto con l'approvazione di una modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e alla rimodulazione del quadro economico ed impegno di spesa;

- in data 21/11/2022, con apposito verbale firmato senza riserve dall'appaltatore, il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori n.1;
- in data 05/12/2022, con apposito verbale firmato senza riserve dall'appaltatore, il direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori n.1;
- in data 13/12/2022, con apposito verbale firmato senza riserve dall'appaltatore, il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori n.2;
- in data 02/01/2023, con apposito verbale firmato senza riserve dall'appaltatore, il direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori n.2;
- in data 11/01/2023, con apposito verbale firmato senza riserve dall'appaltatore, il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori n.3;
- in data 29/01/2023, con apposito verbale firmato senza riserve dall'appaltatore, il direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori n.2;
- con determinazione dirigenziale n.494 del 13/02/2023 si è proceduto con la liquidazione del SAL n.1;

Considerato che l'impresa appaltatrice "Impresa Edile Giuseppe Ortu" di Milis (OR), con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 18/04/2023 con numero 17237, ha richiesto la concessione di una proroga di 45 giorni sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

Visto/a:

- l'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il parere favorevole del direttore dei lavori rilasciato ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pervenuto col prot. gen. n.18143 del 26/04/2023;

Precisato che:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 9236979435;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E37H21005350006;

Dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- 1) Accogliere la richiesta dell'impresa appaltatrice "Impresa Edile Giuseppe Ortu" di Milis (OR), relativa alla concessione di una proroga di giorni 45 sul termine per l'ultimazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria del campo di calcio nell'impianto polifunzionale di ceramica mediante rifacimento in erba sintetica e ulteriori lavorazioni";
- 2) dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
- 3) Attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
- 4) Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza").

Documenti agli atti:

Richiesta proroga;

Parere del direttore dei lavori ex art.107 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo