



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2019
Assessorato:	Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni.
Centro di responsabilità:	Dirigente IV Settore Ing. Pierluigi Castiglione

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019
Staff	Ufficio tecnico
Ufficio	Lavori Pubblici

Linea strategica 00900000	Iglesias città accogliente e funzionale: mantenere efficiente l'esistente, ultimare le opere in corso, progettare nuovi interventi
Azione strategica	Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere



	pubbliche
Obiettivo operativo	Lavori di efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica del Comune di Iglesias, in attuazione dell'articolo 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (D.L. Crescita).

Missione		0001			
Programma		0006			
Interconnessione con altri servizi			Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione		Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance																									
Cod.	Descrizione				Formula				Valore atteso				I^ rilev.				II^ rilev.				III^ rilev.				% ragg.
	Lavori di efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica del Comune di Iglesias, in attuazione dell'articolo 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (D.L. Crescita).								100% al 31/10/2019																
N.						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori				Targets		Vincoli	
1	Espletamento gara d'appalto, (professionista)				P									X				Det. Dir. N.2330 del 12/09/2019							
					R								X												
2	Aggiudicazione gara d'appalto, (professionista)				P									X				Det. Eir. N.2411 del 17/09/2019							
					R								X												

3	Consegna progetto		P									X				Prot. 45164 del 27/09/2019		
			R									X						
4	Approvazione progetto		P										X			Delib. G.C. n297 del 01/10/2019		
			R										X					
5	Espletamento gara d'appalto, Impresa		P										X			Det. Dir. N2570 del 04/10/2019		
			R										X					
6	Aggiudicazione gara d'appalto, Impresa		P										X			Det. Dir. N.2830 del 29/1/2019 Entro il 31/10/2019		
			R										X					

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
	Espletamento gara d'appalto, (professionista)	Antonio Saba (RUP)	Antonio Saba	D1/3	36		36	
			Luciano Ballocco	B3/5	18		18	
2	Aggiudicazione gara d'appalto, (professionista)	Antonio Saba (RUP)	Antonio Saba	D1/3	12		12	
3	Consegna progetto	Antonio Saba (RUP)	Antonio Saba	D1/3	3		3	
4	Espletamento gara d'appalto, Impresa	Antonio Saba (RUP)	Antonio Saba	D1/3	36		36	
5	Aggiudicazione gara d'appalto, Impresa	Antonio Saba (RUP)	Antonio Saba	D1/3	12		12	

Il personale è di ruolo con contratto a tempo indeterminato. Per le attività sopra individuate sono state utilizzate **le risorse strumentali** già esistenti ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Tutte le attività sono realizzate sotto la direzione, il coordinamento e il lavoro del **Dirigente del IV Settore Ing-.Pierluigi Castiglione**.

Il presente obiettivo si aggiunge agli obiettivi di “mantenimento” riferiti all’ufficio Manutenzioni – Cimitero e viabilità - illustrati con le schede relative al “Piano pluriennale delle attività di funzionamento 2019 - 2021”.

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI	Provvedimenti già assunti
	Proposte all'Amministrazione
	Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO	1° Il monitoraggio è avvenuto a Dicembre 2019
	2°
	3° OBIETTIVO RAGGIUNTO

MONITORAGGIO FINALE
Risultati conseguiti

Obiettivo	Miglioramento funzionale e gestionale degli impianti di illuminazione pubblica di alcune vie della città.
Scenario di riferimento	Alcune vie della città verranno dotate, al posto dell'attuale illuminazione ai vapori di sodio, di armature con tecnologia LED, garantendo durante i lavori comunque la viabilità.
Attuazione e gestione	Determinazioni e deliberazioni finalizzate a ricevere il finanziamento – Scadenza 31/10/2019.
Risorse umane	Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni (Geom. Antonio Saba) e P.I. Luciano Ballocco
Risorse finanziarie	Fondi MISE
Altre risorse	Nessuna
Prodotto finale	Miglioramento funzionale e gestionale degli impianti di illuminazione pubblica di alcune vie della città.
Fattori di successo	Miglioramento della sicurezza stradale
Fattori di debolezza	Nessuno
Efficienza	Oltre al miglioramento illuminotecnico si deduce anche un buon risparmio in termini di energia e conseguenti risparmi d'oneri nelle bollette
Qualità	Migliore qualità della luce emessa
Sviluppo	Per gli anni 2020, 2021, 2022, sono previsti ulteriori interventi simili finalizzati a rendere l'illuminazione pubblica sempre più efficienti.
Immagine	L'Amministrazione comunale ha ricevuto numerosi consensi dai residenti nelle zone oggetto di intervento.