



# COMUNE DI IGLESIAS

*Provincia Sud Sardegna*

---

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Numero 1706 del 25/05/2023**

- Settore -

**Tecnico - Manutentivo**

Lavori Pubblici

Oggetto

**ORIGINALE**

---

"EnneDue Music Lab - Realizzazione sala multimediale musicale nel Centro Giovanile di Via 2 Giugno a Iglesias". Concessione proroga sul termine di ultimazione dei lavori. C.U.P.:E31J22000890005. C.I.G.:9676531DFB.

---

---

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

---

## Il Dirigente

Premesso che:

con la nota PEC prot. n.6024 del 09.02.2022 il Comune di Iglesias richiedeva alla Fondazione di Sardegna di prorogare il protocollo d'intesa di durata triennale, siglato in data 09.04.2019 per l'annualità 2022 e di inserire i progetti "Museo del Costume e delle tradizioni 'Su Meurreddu'" e "EnneDue Music Lab" per un importo totale di 80.000,00 di cofinanziamento;

con la nota PEC acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.04.2022 col n.16285 la Fondazione di Sardegna comunicava lo stanziamento di €80.000,00 in favore del Comune di Iglesias quale intervento della Fondazione di Sardegna per il progetto: Protocollo d'intesa, a valere sull'annualità in corso;

accertata la volontà di questa pubblica Amministrazione nel procedere all'intervento denominato: "EnneDue Music Lab - realizzazione sala multimediale musicale nel Centro Giovanile di Via 2 Giugno a Iglesias";

dato atto che

- con la determinazione dirigenziale n.2955 del 13.10.2022 è stata accertata quota parte del finanziamento per l'importo di €10.509,03 sul capitolo di entrata 812/1 (E.4.02.04.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FIN. FONDAZ. BANCO DI SARDEGNA PER REALIZZAZIONE MUSEO DEL COSTUME E MUSIC LAB";
- con la determinazione dirigenziale n.3893 del 27.12.2022 è stata accertata la restante quota di finanziamento per l'importo di €69.490,97 sul capitolo di entrata 812/1 (E.4.02.04.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FIN. FONDAZ. BANCO DI SARDEGNA PER REALIZZAZIONE MUSEO DEL COSTUME E MUSIC LAB";

richiamata/o:

- la determinazione dirigenziale n.3137 del 28.10.2022 con la quale i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità dell'intervento denominato "EnneDue Music Lab - realizzazione sala multimediale musicale nel Centro Giovanile di Via 2 Giugno a Iglesias" sono stati aggiudicati in favore dell'Ing. Nicola Todde con studio in Sant'Anna Arresi, Via Del Pino D'Aleppo 39, P.I.: 02396490928;
- la determinazione dirigenziale n.3357 del 16.11.2022 avente ad oggetto "Verifica cronoprogramma opere pubbliche. Aggiornamento, modifica esigibilità FPV, costituzione nuovo FPV";
- la deliberazione della Giunta Comunale 14 del 23.01.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "EnneDue Music Lab –

realizzazione sala multimediale musicale nel Centro Giovanile di Via 2 Giugno a Iglesias";

- la determinazione dirigenziale n. 664 del 23.02.2023 con la quale si è disposto di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120, e ss.mm.ii. mediante procedura telematica sul portale SardegnaCAT, i lavori relativi all'intervento denominato "EnneDue Music Lab – realizzazione sala multimediale musicale nel Centro Giovanile di Via 2 Giugno a Iglesias";
- la determinazione dirigenziale n. 795 del 07.03.2023 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in favore della impresa "AM IMPIANTI ELETTRICI DI FORRESU ANTONIO" con sede legale in Via Guido Rossa N.1, a Gonnese (SU), P.I. 02989450925, per l'importo di € 65.246,74 di cui € 65.078,84 per lavori e € 167,90 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 28.03.2023 sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice senza riserve;
- la determinazione dirigenziale n. 1626 del 19.05.2023 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 5/2007 e dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto il geom. Davide Carta, istruttore tecnico di ruolo presso il servizio lavori pubblici dell'ente;

vista la richiesta di proroga avanzata dall'impresa appaltatrice acquisita al protocollo dell'ente in data 22.05.2023 n.22539 e la nota PEC del direttore dei lavori acquisita al protocollo dell'ente in data 24.05.2023 n.23243 con la quale il tecnico esprime il proprio parere in merito alla proroga richiesta;

ritenuto, visto il nulla osta del D.L., di poter accordare la proroga richiesta dall'impresa appaltatrice per un tempo complessivo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi sul termine ultimo per la conclusione dei lavori, procrastinando lo stesso alla data del 28.08.2023;

richiamati i seguenti codici:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) il seguente: è E31J22000890005;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente 9676531DFB;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.

241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 24.03.2023 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2023”;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”, ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”, integrato con decreto n. 1 del 04.01.2023;

riscontrato che in assenza o impedimento dell'Ing. Pierluigi Castiglione, gli atti dirigenziali inerenti il Settore IV sono adottati dal Segretario Generale, Dott.ssa Lucia Tegas;

preso atto dell'attuale assenza giustificata dell'Ing. Pierluigi Castiglione;

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e nelle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- il Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;
- Decreto Legge n.50 del 17/05/2022, recante “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche

sociali e di crisi Ucraina” ovvero quanto previsto all’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17/05/2022;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- accogliere l’istanza formulata dall’impresa dell’impresa impresa “AM IMPIANTI ELETTRICI DI FORRESU ANTONIO” con sede legale in Via Guido Rossa N.1, a Gonnese (SU), P.I. 02989450925, appaltatrice dei lavori relativi all’intervento denominato "EnneDue Music Lab – realizzazione sala multimediale musicale nel Centro Giovanile di Via 2 Giugno a Iglesias"; acquisita al protocollo dell’ente in data 22.05.2023 n.22539;
- accordare una proroga di 90 (novanta) giorni sul termine contrattuale previsto per l’ultimazione dei lavori relativi all’intervento denominato "EnneDue Music Lab – realizzazione sala multimediale musicale nel Centro Giovanile di Via 2 Giugno a Iglesias", stabilendo il nuovo termine per la conclusione degli stessi alla data del 28.08.2023;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (“Decreto trasparenza”);
- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

Allegati:

- richiesta di proroga;
- parere Direttore dei Lavori;

Il Dirigente  
Segretario Generale  
Lucia Tegas  
(firmato digitalmente)

---

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo