



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1152 del 06/04/2023

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

"Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda". Concessione proroga sul termine di ultimazione dei lavori. C.U.P.: E32B22000360004. C.I.G.: 9514121505.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

Accertata la volontà di questa Pubblica Amministrazione nel procedere all'intervento denominato: "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda";

dato atto che il predetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con il seguente numero d'intervento CUI: 00376610929202300002;

richiamata:

- la determinazione dirigenziale n.3135 del 28.10.2022 con la quale è stato disposto di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con la Legge n. 120 dell'11.09.2020 e ss.mm.ii. dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda";
- la determinazione dirigenziale n.3249 del 09.11.2022 con la quale i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda" sono stati aggiudicati in favore dell'Ing. Michele Pisano con studio in Cagliari, Via Pola n° 26, P.I.: 03149920922, che ha proposto uno sconto del 17,00% sull'importo a base di gara, per l'importo di € 16.011,28 a cui vanno sommati i contributi di cassa e l'IVA;

la deliberazione di giunta comunale n.289 del 24.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato: "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia sita in Via Deledda";

la determinazione dirigenziale n.3509 del 29.11.2022 con la quale si è disposto di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120, e ss.mm.ii. mediante procedura telematica sul portale SardegnaCAT, i lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda";

la determinazione dirigenziale n.3769 del 13.12.2022 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in favore dell'impresa "COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede legale in Via Messina n. 9 a Iglesias (SU) P.I. 00200130920, per l'importo di € 102.000,57 di cui € 98.000,57 per lavori e € 4.000,00 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;

richiamato:

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 10.01.2023 sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice senza riserve;
- il contratto d'appalto dei lavori in oggetto stipulato in data 23.02.2023 rep.9036 registrato ai fini fiscali in data 06.03.2023 con il numero 4619 serie 1T;

vista la richiesta di proroga avanzata dall'impresa appaltatrice acquisita al protocollo dell'ente in data 04.04.2023 n.15195 e la nota PEC del direttore dei lavori acquisita al protocollo dell'ente in data 04.04.2023 n.15227 con la quale il tecnico esprime il proprio parere in merito alla proroga richiesta;

ritenuto, visto il nulla osta del D.L., di poter accordare la proroga richiesta dall'impresa appaltatrice per un tempo complessivo di 11 (undici) giorni naturali e consecutivi sul termine ultimo per la conclusione dei lavori, procrastinando lo stesso alla data del 21.04.2023;

richiamati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E32B22000360004;
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 9514121505;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 24.03.2023 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2023";

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”, integrato con decreto n. 1 del 04.01.2023;

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e nelle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
- il Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- il Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;
- Decreto Legge n.50 del 17/05/2022, recante “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” ovvero quanto previsto all’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17/05/2022;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- accogliere l’istanza formulata dall’impresa dell’impresa “COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA” con sede legale in Via Messina n. 9 a Iglesias (SU) P.I. 00200130920, appaltatrice dei lavori di "lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell’infanzia di Via Deledda" acquisita al protocollo dell’ente in data 04.04.2023 n.15195;
- accordare una proroga di 11 (undici) giorni sul termine contrattuale previsto per l’ultimazione dei lavori di "lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell’infanzia di Via Deledda", stabilendo il nuovo termine per la conclusione degli stessi alla data del 21.04.2023;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (“Decreto trasparenza”);

- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

Allegati:

- richiesta di proroga;
- parere Direttore dei Lavori;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo