



COMUNE DI IGLESIAS

*Provincia del Sud Sardegna
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
Ufficio Manutenzioni, Cimitero, Viabilità*

*Al Dirigente del IV Settore
Ing. Pierluigi Castiglione
SEDE*

VERBALE DI ACCERTAMENTO SITUAZIONE DI PERICOLO *art. 163 del D.Lgs. n.50/2016*

LAVORI: Interventi a carattere di somma urgenza per la riparazione di buche stradali che creano situazioni di pericolo in alcune vie del Comune di Iglesias venutesi a creare a causa delle recenti precipitazioni.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n.50/2016, comunica quanto segue.

Il personale addetto alla viabilità, nell'ordinario controllo dello stato di manutenzione delle strade cittadine ha segnalato a questo Ufficio Manutenzioni alcune situazione di pericolo derivanti dalla presenza di buche in alcune di queste,

A seguito di ciò il sottoscritto provvedeva ad effettuare apposito sopralluogo constatando l'effettiva presenza di buche particolarmente importanti venutesi a creare a causa delle recentissime precipitazioni di lunga e intensa consistenza che di fatto hanno favorito il degrado di piccole buche già presenti e screpolature del tappeto d'usura aumentandone l'estensione e la profondità creando così di fatto un effettivo pericolo per la percorribilità delle strade.

Questa situazione è stata altresì comprovata dalla richiesta di risarcimento danni che alcuni automobilisti hanno subito centrando dette buche che, colme d'acqua, non risultavano visibili.

Le vie oggetto di intervento scelte in funzione del numero di buche, della loro consistenza e della quantità del traffico, possono essere riassunte per il momento nelle seguenti:

Strada per Barega, Via Monsignor Saba pressi Conad, Via Valverde, Via Eleonora, Via Fadda, Via Fadda pressi Lidl, Via Indipendenza, Via T. Cacciarru, Via Argentaria, Via Guicciardini.

La possibilità di procedere segnalando preventivamente tutte le buche non risulta percorribile in funzione del loro numero e della quantità di segnaletica verticale occorrente.

Il permanere di tale circostanza per più tempo comporta oltre al pericolo imminente per la circolazione, l'ulteriore ingrandimento delle buche con maggiori oneri successivi per la loro riparazione.

Ciò ha imposto ad effettuare un intervento di somma urgenza con il ricorso a ditta esterna specializzata nel settore consistente nella fresatura delle parti ritenute più ammalorate e pericolose per una profondità con spessore medio di cm.10 e la successiva posa in opera di binder chiuso rullato, in quanto non realizzabile con personale dell'Ufficio Manutenzioni e con la società in Housing "Iglesias Servizi", privi entrambi delle attrezzature, mezzi e materiali appropriati, per operare nei tempi immediati cui la fattispecie dell'intervento di messa in sicurezza richiede.

Pertanto vista l'urgenza e l'improrogabilità di effettuare l'intervento, il sottoscritto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.n.50/2016, ha contattato per le vie brevi la Ditta "Veri Vincenzo s.r.l." con sede in Carbonia (SU), la più vicina ai siti di intervento, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare un sopralluogo per constatare l'entità e la natura del problema, i successivi interventi da mettere in atto e valutare l'importo dell'intervento.

Questo da un preventivo sommario predisposto da questo Ufficio Manutenzioni e in contraddittorio con la Ditta, con riferimento ai prezzi del prezzario delle OO.PP. della Regione Sardegna in vigore, dovrebbe ammontare, stante la specificità dell'intervento particolarmente frazionato in più punti della città e il requisito dell'urgenza che lo stesso riveste, ad un importo complessivo presunto e attualmente disponibile in bilancio di €.20.777,98 oltre l'IVA di legge da contabilizzare a consuntivo effettuando la seguente lavorazione:

- Fresatura di pavimentazione stradale eseguita "a campione" con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in centri abitati, per il ripristino delle buche stradali ricadenti lungo strada. comprensive delle seguenti lavorazioni e oneri: fresatura meccanica a freddo per il ripristino stradale esistente in cls o bitume, con spessore medio di cm 10, pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta;
- Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso eseguita "a campione" impastato a caldo in apposito impianto, da realizzarsi in centri abitati, steso in opera per ripristini di pavimentazioni stradali di piccole superfici per uno spessore medio di cm 10, previa posa in opera di idonea quantità di emulsione, compresa la rullatura.

Si è disposto pertanto l'approvazione dell'esecuzione dell'intervento sopra descritto che si renderà operativo in funzione delle previsioni meteo dalla giornata di lunedì 05/12/2022 o comunque dalla prima data utile, in quanto lo stesso, per una effettuazione a regola d'arte necessita che il fondo stradale sia se non completamente asciutto, almeno particolarmente asciutto.

Si fa presente che per far fronte all'intervento sotto l'aspetto economico finanziario si è individuata la somma di €.25.349,14 comprensiva dell'IVA di legge che trova copertura

finanziaria al Cap. 1537/248 (cod.U.1.03.02.09.008) del Bilancio triennale 2022/2024, gestione 2022.

In funzione delle considerazioni sopra esposte, si andrà ad operare su una superficie totale di circa mq.180;

Tanto si trasmette per l'autorizzazione dei lavori e la copertura finanziaria della spesa.

Iglesias li 02/12/2022



**Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Saba**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Saba", is written over the printed name.

Visto per l'autorizzazione dei lavori e la copertura finanziaria della spesa.



**Visto: Il Dirigente
Ing. Pierluigi Castiglione**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pierluigi Castiglione", is written over the printed name.