



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 3247 del 09/11/2022

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

Approvazione modifiche al contratto d'appalto relativo al intervento denominato "lavori di adeguamento alla normativa antincendi della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida". C.U.P.:E34E21000260001. C.I.G.:897834195F. Impegno somme per lavori extracontrattuali.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

premesso che L'art.3 della Delibera CIPE n.70/2019, pubblicata sulla GURI del 10/03/2020 n.63, ha previsto che “Le risorse, rese disponibili a seguito dei definanziamenti a valere sulle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, sono assegnate ai medesimi enti locali titolari degli interventi oggetto di definanziamento qualora i suddetti enti abbiano ulteriori interventi non finanziati inclusi nella Programmazione unica nazionale 2018-2020, o anche in altri piani nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Qualora gli enti locali non abbiano ulteriori interventi inclusi nella suddetta Programmazione unica nazionale 2018-2020, o anche in altri piani nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, qualora con le medesime risorse rese disponibili a seguito del definanziamento, non possano essere finanziati interamente gli interventi presenti nelle suddette programmazioni, le risorse disponibili possono essere utilizzate per finanziare verifiche di vulnerabilità sugli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, o per interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio o antisismica, o ancora per la progettazione di interventi di messa in sicurezza, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

richiamate le seguenti comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- pec prot.18546 del 28.05.2020, che prevede che le risorse assegnate al Comune di Iglesias nell'ambito del programma delle delibere CIPE 32/10 e 6/12 restano nella disponibilità dello stesso: sono definanziati gli interventi risultanti da elenco pubblicato sul sito del Ministero (indirizzo <http://www.mit.gov.it/node/3995>) – come comunicato con nota 7407 del 30/07/2020 – ed è, di conseguenza, allo stato, possibile destinare le medesime risorse a nuovi e diversi interventi non ancora finanziati, inclusi nei piani già approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero per l'esecuzione di interventi o attività previste dal predetto art.3 della Delibera CIPE n.70/2019;
- pec prot.11522 del 10.03.2021 con la quale è stato chiesto al Comune di Iglesias di formalizzare le proposte per l'impegno delle risorse già erogate all'Ente e assegnate dall'art.3 della delibera CIPE n.70/2019 per la realizzazione di nuovi interventi non ancora finanziati inclusi nei piani già approvati dal Ministero dell'Istruzione ovvero per l'esecuzione di interventi o attività previste dal predetto art.3 della Delibera CIPE n.70/2019;

vista la comunicazione prot.19099 del 03.05.2021, con la quale il Sindaco, considerato che il Comune di Iglesias non ha ulteriori interventi inclusi nella Programmazione unica nazionale 2018-2020, propone di utilizzare l'importo di €144.000,00 assegnato all'Ente dalla Delibera CIPE 70/2019, per l'adeguamento alla normativa antincendi dell'edificio scolastico codice ARES 1110350470 situato in via Laveria Lamarmora a Nebida al fine di poter ospitare il plesso di scuola primaria codice meccanografico CAEE888027;

richiamata/o:

la determinazione dirigenziale n. 1998 del 29.07.2021 con la quale è stata indetta una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.2, comma 2 lett. a) del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito con la legge n.120 dell'11.09.2020 (in deroga all'art. 36, c.2 lett. a) del codice dei contratti) dei servizi di ingegneria relativi all'intervento denominato: "lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida";

la determinazione dirigenziale n.2132 del 10.08.2021 con la quale i servizi di ingegneria relativi all'intervento denominato: "lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di Via Laveria Lamarmora a Nebida" sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra l'Ing. Alessandro Zara (capogruppo) P.I.03072100922, l'ing. Laura De Bernardi (mandante) P.I. 01384430912, Arch. Salvatorica Deiosso (mandante) P.I. 02784950905;

la deliberazione di giunta comunale n.209 del 02.11.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato: "lavori di adeguamento alla normativa antincendi della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida";

la determinazione dirigenziale n. 3165 del 24.11.2021 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/20 convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii. dei "lavori di adeguamento alla normativa antincendi della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida".

la determinazione dirigenziale n. 3583 del 27.12.2021 con la quale si è disposto di aggiudicare i lavori in oggetto in favore dell'impresa "PITAGORA COSTRUZIONI SRLS" con sede legale in via Gramsci n.3 a Iglesias (SU), P.I.03809230927, per l'importo di €81.620,40 di cui €79.201,49 per lavori e €2.418,91 per oneri della sicurezza (compresi oneri sicurezza covid-19), oltre l'IVA di legge;

la determinazione dirigenziale n. 3607 del 28.12.2021 con la quale è stato costituito il Fondo Pluriennale vincolato relativamente al finanziamento di cui ai lavori in oggetto;

il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 02.02.2022 sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice senza riserve;

la determinazione dirigenziale n. 1202 del 21.04.2022 con la quale è stata concessa una proroga di 46 (quarantasei) giorni sul termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori di "adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida", stabilendo il nuovo termine per la conclusione degli stessi alla data del 11.06.2022;

il contratto d'appalto dei lavori in oggetto stipulato in data 28.04.2022 rep.8997 registrato ai fini fiscali in data 02.05.2022 con il numero 9415 serie 1T;

la determinazione dirigenziale n. 1330 del 05.05.2022 con la quale è stata liquidata la fattura elettronica, emessa dall'impresa "PITAGORA COSTRUZIONI SRLS", relativa al

SAL n.1 dei "lavori di adeguamento alla normativa antincendi della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida".

la determinazione dirigenziale n. 1635 del 06.06.2022 con la quale è stata concessa una proroga di 41 (quarantuno) giorni sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori di "adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida", stabilendo il nuovo termine per la conclusione degli stessi alla data del 22.07.2022;

valutata la necessità di apportare alcune modifiche al contratto in oggetto, utili per migliorare la fruibilità dell'opera, che non alterano la natura del contratto e che sono contenute entro il 15% dell'importo del contratto, inquadrabili pertanto nella fattispecie di cui all'art.106 comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016;

vista la nota prot. n.32445 del 21.07/2022 con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Laura De Bernardi ha richiesto l'autorizzazione a procedere alla modifica al contratto dei lavori in oggetto;

atteso che in data in data 21.07.2022, sono stati sospesi i lavori in attesa dell'approvazione della modifica al contratto e che riprenderanno alla data di sottoscrizione dall'atto aggiuntivo;

dato atto che in seguito all'autorizzazione del RUP, con PEC prot. 47058 del 26.10.2022 e PEC prot. 49355 del 08.11.2022 il direttore dei lavori Ing. Laura De Bernardi ha trasmesso i seguenti documenti relativi alla modifica al contratto d'appalto:

1. Relazione tecnica modifica al contratto;
2. Quadro comparativo,
3. Quadro economico;
4. Computo metrico estimativo;
5. Cronoprogramma delle lavorazioni aggiuntive;
6. Schema atto di sottomissione;

verificato che le modifiche contrattuali in oggetto soddisfano le condizioni di cui all'art. 106, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 in quanto il valore della modifica è pari al 9,09% del valore iniziale del contratto;

visto il quadro economico di seguito riportato:

A LAVORI	
A1 LAVORI A BASE D'ASTA	€92.094,76
A2 LAVORI CON SCONTO DEL 14%	€79.201,49
A3 LAVORI AGGIUNTIVI	€8.624,24
A4 TOTALE LAVORI AGGIUNTIVI CON SCONTO DEL 14%	€7.416,85
TOTALE LAVORI CON SCONTO DEL 14%	€26.618,34
B ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	

B1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2,418,91
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2.418,91
IMPORTO TOTALE LAVORI (A2+A4+B1)	€ 89.037,25
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla Direzione Lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 16.846,14
C2 Incentivi di cui art. 113, comma 2, del codice (nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente)	€ 1.890,27
C3 Pubblicità e contributo ANAC	€ 30,00
C4 Imprevisti e somme per accordi bonari	€ 5.398,66
C5 C.N.P.A.I.A. (4,00% DI C1)	€ 673,85
C6 IVA (22,00% DI C1+C5)	€ 3.854,40
C7 IVA sui lavori contratto (22%)	€ 17.956,49
C8 IVA sui lavori aggiuntivi (22%)	€ 1.631,71
Economie da ribasso d'asta	€ 6.681,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 54.962,75
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 144.000,00

ritenuto di poter approvare la modifica al contratto d'appalto dell'intervento denominato "lavori di adeguamento alla normativa antincendi della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida" per l'importo in aumento di € 7.416,85 al netto del ribasso offerto in sede di gara a cui andrà somma l'IVA;

ritenuto necessario procedere all'impegno delle somme necessarie alla modifica al contratto d'appalto dei lavori in oggetto in favore dell'impresa "PITAGORA COSTRUZIONI SRLS" con sede legale in via Gramsci n.3 a Iglesias (SU), P.I.03809230927, per l'importo complessivo di €9.048,56 compresa l'IVA (22%), sul capitolo 23351/12 (U.2.02.01.09.003) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, quale sub impegno dell'impegno di spesa D3607 sub1 anno 2021;

verificata, attraverso il DURC online, la regolarità contributiva dell'impresa affidataria numero protocollo INAIL_34331684 in data 24.08.2022, con scadenza validità il 22.12.2022;

dato atto che per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi il tempo contrattuale viene aumentato di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;

accertato che è stato acquisito, in ordine alla presente procedura di gara, il CIG: 897834195F e che il CUP assegnato al progetto è E34E21000260001;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti

regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022."

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali";

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e nelle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- il Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

– Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- approvare modifica al contratto d'appalto dell'intervento denominato "lavori di adeguamento alla normativa antincendi della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida" per l'importo in aumento di € 7.416,85 al netto del ribasso offerto in sede di gara a cui andrà somma l'IVA, trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Laura De Bernardi con PEC prot. 47058 del 26.10.2022 PEC prot. 49355 del 08.11.2022 costituita dai seguenti documenti:
 1. Relazione tecnica modifica al contratto;
 2. Quadro comparativo,
 3. Quadro economico;
 4. Computo metrico estimativo;
 5. Cronoprogramma delle lavorazioni aggiuntive;
 6. Schema atto di sottomissione;
- approvare il quadro economico riportato in premessa;
- dare atto che:
 - le modifiche contrattuali in oggetto soddisfano le condizioni di cui all'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto il valore della modifica è pari al 9,09% del valore iniziale del contratto;
 - per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi il tempo contrattuale viene aumentato di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
- impegnare in favore dell'impresa "PITAGORA COSTRUZIONI SRLS" con sede legale in via Gramsci n.3 a Iglesias (SU), P.I.03809230927, l'importo complessivo di €9.048,56 di cui € 7.416,85 per lavori aggiuntivi al netto del ribasso offerto in sede di gara ed €1.631,71 per IVA al 22% sul capitolo 23351/12 (U.2.02.01.09.003) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, quale sub impegno dell'impegno di spesa D3607 sub1 anno 2021;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza");
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;

- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

Allegati:

- Relazione tecnica modifica al contratto;
- Quadro comparativo,
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma delle lavorazioni aggiuntive;
- Schema atto di sottomissione;
- Durc online impresa "PITAGORA COSTRUZIONI SRLS";

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2022	23351	12	D3247	1	Approvazione modifiche al contratto d'appalto relativo al intervento denominato "lavori di adeguamento alla normativa antincendi della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida". C.U.P.:E34E21000260001. C.I.G.:897834195F. Impegno s	14.229	9.048,56

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2022	23351	12	D3247	1	Approvazione modifiche al contratto d'appalto relativo al intervento denominato "lavori di adeguamento alla normativa antincendi della scuola primaria di via Laveria Lamarmora a Nebida". C.U.P.:E34E21000260001. C.I.G.:897834195F. Impegno s	14.229	9.048,56