



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1888 del 16/07/2021

- Settore -

Programmazione e Pianificazione del Territorio

Ufficio Urbanistica

Oggetto

ORIGINALE

Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006. C.I.G. 612781728F. Approvazione variante in corso d'opera n. 2 senza variazione di spesa.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

premessi che:

- con protocollo di intesa del 27/5/2010 è stato siglato l'accordo per la realizzazione del Centro Intermodale Passeggeri "Ferro-Gomma" di Iglesias tra il Comune di Iglesias, l'A.R.S.T. Trasporti Regionali della Sardegna S.p.A. ed R.F.I. S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- risultano stipulate tra il Comune e l'Ass.to regionale dei Trasporti le convenzioni:
 - rep. N. 12 del 29/9/2010 - modalità di utilizzazione del finanziamento di € 5.500.000,00 derivante dai fondi POR FERS Sardegna 2007/2013 per la realizzazione del centro intermodale passeggeri di Iglesias;
 - rep. N. 5 del 10.04.2014 - revisione della convenzione rep. N. 12/2010 a seguito della riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione Coesione – Priorità Reti Ferroviarie;
- con DGR n. 37/13 del 21/07/2015 la Regione Autonoma della Sardegna ha confermato, in favore del Comune di Iglesias, il finanziamento di € 5.500.000,00 per l'intervento di "Realizzazione del Centro Intermodale di Iglesias";
- i servizi professionali di progettazione (definitiva ed esecutiva) e di direzione dei lavori sono stati affidati, con Determinazione Dirigenziale n. 326/4 del 26.06.2012 alla R.T.I. TECNOLAV ENGINEERING (Capogruppo), con le mandanti RICCISPAINI ARCHITETTI ASSOCIATI, Dott. Ing. C. Murru, Dott. Ing. G. Casula, Dott. Ing. M. Ortu - convenzioni di incarico rep. 8.746 del 05.09.2012 e rep. 8794 dell'11/04/2014;
- i livelli progettuali dell'intervento risultano approvati come segue:
 - documento preliminare alla progettazione – del. G. C. n. 203 del 27.07.2009;
 - progetto preliminare – del. G. C. n. 202 dell'8.10.2012 - € 5.500.000,00;
 - progetto definitivo rev. 1 – del. G. C. n. 10 del 22.01.2014;
 - progetto esecutivo rev.1 – del. G. C. n. 25 del 29.01.2015;
- l'affidamento dei lavori in oggetto ha seguito un iter di gara complesso, segnato da ricorsi giudiziari, con affidamento dei lavori al primo appaltatore in graduatoria;
- in sede d'esecuzione dei lavori, il contratto l'appalto con il primo appaltatore è stato oggetto di un provvedimento di rescissione contrattuale in danno, come stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 962 del 18/04/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 2.120 dell'08/08/2019 il lavori sono stati quindi affidati al Consozio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l. con sede in Loc. Licari n. 37 Gioiosa Marea (ME), C.F. e P.Iva 10149111006, impresa seconda classificata, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, agli stessi patti e condizioni del primo contratto;
- l'appalto è stato riaggiudicato, con il ribasso del 24,537% offerto dal primo aggiudicatario, per un importo di € 2.837.168,16, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge al 10%;
- il dirigente competente ha provveduto, per il pagamento delle somme dovute all'aggiudicatario dei lavori in oggetto, in forza del prescritto contratto d'appalto, all'impegno di spesa delle somme necessarie al capitolo 28.311 art. 10 Bilancio

corrente 2020 – codice piano dei conti U.2.02.01.09.999 – con descrizione “Realizzazione Centro Intermodale Passeggeri Completamento”;

preso atto che

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: 612781728F;
- il codice C.U.P. è il seguente: E51D10000010006;

in data 23/09/2019 il dirigente del settore tecnico manutentivo e il rappresentante legale dell'impresa aggiudicataria dei lavori hanno sottoscritto digitalmente il contratto d'appalto rep. 8918;

richiamato il verbale di consegna parziale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 23/10/2019, ed accertato che le opere hanno avuto effettivo inizio, come da documentazione acquisita agli atti dell'Ente al prot. 50.492 del 28/10/2019;

viste le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2908 del 07/11/2019 con le quali è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale all'appaltatore;
- n. 3625 del 23/12/2019 con cui sono state impegnate le risorse economiche dell'intervento al bilancio triennale 2019/2021 – annualità 2020;
- n. 981 del 21/04/2020 avente ad oggetto: “Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006 – CIG 612781728F – Liquidazione acconto al SAL n. 1 al Consorzio Stabile Vitruvio”;
- n. 1257 del 26/05/2020 di aggiornamento del quadro economico dell'intervento in relazione al progetto esecutivo;
- n. 1543 del 23/06/2020 avente ad oggetto: “Appalto per lavori di realizzazione del centro intermodale Codice CUP: E51D10000010006 Codice CIG: 612781728F - Determina per l'integrazione dell'anticipazione alla ditta appaltatrice Consorzio Stabile ai sensi dell'art. 35, c. 18, D.Lgs. n. 50/2016 – Art. 207 DL 34/2020”;
- n. 1842 del 24/07/2020 avente ad oggetto: “Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006 – CIG 612781728F – Liquidazione acconto al SAL n. 2 al Consorzio Stabile Vitruvio”;
- n. 2353 del 28/09/2020 avente ad oggetto: “Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006 – CIG 612781728F – Liquidazione acconto al SAL n. 3 al Consorzio Stabile Vitruvio”.
- n. 3112 del 09/12/2020 avente ad oggetto: “Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006 – CIG 612781728F – Liquidazione acconto al SAL n. 4 al Consorzio Stabile Vitruvio”;

dato atto che l'appaltatore, con nota prot. 10885 del 05/03/2020 ha formulato una proposta di variante migliorativa, riguardante il parcheggio multipiano, che è stata sottoposta alle valutazioni della direzione dei lavori e dei progettisti dell'intervento (prot. 10.962 del 05/03/2020);

inoltre, durante il corso dei lavori sono sopraggiunte una serie di circostanze impreviste ed imprevedibili per le quali si è resa inevitabile la redazione di una perizia suppletiva e di variante,

necessaria al fine di ridefinire il quadro complessivo degli interventi utili a garantire il completamento dell'opera ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale in sede di progettazione esecutiva;

vista la deliberazione della G.C. n. 114 del 05.08.2020 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di cui in oggetto e lo schema dell'atto di sottomissione;

visto l'Atto Aggiuntivo N° 1 rep. 8941 in data 03/09/2020 al contratto d'appalto, stipulato con l'impresa appaltatrice;

richiamato il verbale di consegna definitivo dei lavori in data 20/10/2020 (prot. 37359 del 20/10/2020) in cui si dà atto che il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito con scadenza al 16/06/2021;

Considerato che:

- i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 23/10/2019;
- l'importo contrattuale è pari ad € 2.837.168,16 (Iva esclusa), oltre € 566.041,77 per maggiori lavori rispetto al contratto principale, per un totale di € 3.043.209,93;
- è stato emesso il SAL n. 1 per l'importo di € 206.793,42,
- è stato emesso il SAL n. 2 per l'importo di € 511.714,46,
- è stato emesso il SAL n. 3 per l'importo di € 844.737,70,
- è stato emesso il SAL n. 4 per l'importo di € 1.174.715,80

verificato che a seguito delle pattuizioni contrattuali il termine utile per la conclusione dei lavori è di 240 giorni naturali e consecutivi, per cui la data ultima di conclusione è fissata al 16-06-2021;

vista la determinazione dirigenziale n. 1276 del 13-05-2021 relativa alla concessione di proroga sul termine ultimo per la conclusione dei lavori per effetto della quale il nuovo termine per la conclusione dei lavori è fissato per la data del 29-10-2021;

vista la nota prot. 47288 del 23-12-2020 con cui la direzione lavori evidenzia la necessità di varianti e trasmette, a corredo della stessa, la relazione motivata, i computi ed il quadro economico relativi;

vista la nota prot. 9212 del 25-02-2021 con cui la stazione appaltante invia alla DL e alla Regione Ass.to Trasporti, le valutazioni sulla proposta di variante n. 2, autorizzando l'approntamento della variante per le sole opere rientranti nella discrezionalità della DL, a condizione che ciò non comporti variazioni di importo contrattuale;

vista la documentazione tecnica trasmessa dalla direzione dei lavori per la variante in corso d'opera n. 2, senza incremento di costo, allegata alla nota prot. 27236 del 25-06-2021;

preso atto delle ragioni della DL a supporto della variante presentata, come riportato nella Relazione generale PV2_A.1 e degli accadimenti che hanno segnato l'appalto che, nel corso del 2020 ed ancora oggi, subisce gli effetti negativi della pandemia da Coronavirur – Sars_Cov-2;

tali accadimenti possono essere riassunti ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.Lgs 163/2006 come segue:

- Adeguamenti normativi:

In considerazione dei provvedimenti legislativi nazionali e regionali emanati nel 2020 ai fini della minimizzazione dei rischi connessi al contagio da Sars-Cov-2 (Coronavirus) - Titolo X del D.lgs. n.

81/08 art. 266 - ai fini della minimizzazione dei rischi connessi al contagio con previsione di azioni integrative al piano della sicurezza con conseguente previsione di costi di sicurezza diretti aggiuntivi derivanti da tale rischio. La stima dei costi aggiuntivi è stata redatta sulla base dell'allegato 1 al prezzario 2019 della Regione Sardegna – DGRS n. 65/21 del 23-12-2020;

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (art. 132 comma 1 lett. a) del D.Lgs 163/2006):
 - norme anti Covid-19 DPCM 26-04-2020;
 - DGRS n. 65/21 del 23-12-2020 prezzario anti Covid-19
- per cause imprevedute e imprevedibili (art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006):
 - rinvenimento, a seguito della attività di scavo nella pavimentazioni esterne all'ex magazzino per gli impianti di scarico, di fogna in PVC DN 200, inadatta al riutilizzo e conseguente sostituzione per un tratto di 35 m;
 - rinvenimento, durante lo scavo per il parcheggio multipiano, di un manufatto in cemento armato, lungo 24 m, alto 150 cm e di spessore pari a 35 cm, interamente interrato, interferente con le lavorazioni per la posa del piano di fondazione del parcheggio, con conseguente demolizione per la riduzione dello stesso (volume oltre 12 mc) e conferimento a discarica dei materiali risultanti dalla demolizione;
 - necessità, a causa dell'esecuzione di opere di competenza RFI, dell'integrazione del Piano di sicurezza per gli scavi di posa della condotta di scarico, con impiego di blindaggio di protezione dei fronti di scavo, in luogo di semplici sbadacchiature;
- Interventi ai sensi dell'art.132 c.3 del D.Lgs. 163/2006: varianti disposte dal Direttore dei Lavori
 - "varianti in aumento o in diminuzione nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità. Nello specifico, in seguito ad interlocuzioni tra la S.A., ARST e l'Assessorato ai trasporti, si è valutata l'opportunità di incrementare le caratteristiche qualitative e dimensionali dell'impianto di drenaggio a servizio della nuova strada di accesso al terminal;
 - Opere stralciate, di secondaria importanza, non previste nel contratto d'appalto originario ed introdotte solo nella perizia suppletiva di variante n. 1 e non inficianti nella fruibilità ed utilizzabilità finale dell'opera:
 - Diminuzione delle superficie schermata e parapetti del rivestimento di facciata del parcheggio multipiano da 509 mq a 460 mq sostituzione dei materiali da lamiera stirata in alluminio in acciaio zincato commerciale (prospetti nord ed est)
 - Stralcio dei parapetti perimetrali in blocchi di calcestruzzo intonacato e sostituzione con muretti in c.a. integrato alla struttura portante del parcheggio;

- Stralcio di tinteggiature e verniciature di pareti, soffitti e vani scala del parcheggio multipiano;
- Stralcio di 23 corpi illuminanti parcheggio multipiano;
- Stralcio insegna luminosa indicazione di parcheggio e sbarre automatiche di accesso;
- Inserimento alimentazione idrica per scaldabagno nei locali di confort all'utenza, ricavati nell'ex magazzino, a beneficio di utenti DA, fornitura di scaldabagno 20 L in luogo di scaldacqua a pompa di calore;
- Rimodulazione delle sistemazioni esterne all'ex magazzino, con pavimentazione bicromatica in calcestruzzo drenante. Superficie ridotta a 1082 mq, sostituzione griglie, inserimento aiuole a verde e panche di sosta, con riutilizzo dei cigli in granito rimossi;
- Integrazione impianto elettrico di servizio con QPE – quadro elettrico pensiline e switch di rete;
- Incremento classe chiusini da C250 a D400;
- Canaletta di drenaggio lineare sulla strada per la raccolta di acque di laminazione;
- Rimozione di n. 6 pozzetti di interlinea scarico acque bianche;
- Stralcio inerbimento con idrosemina e rimando al lotto di completamento;
- Stralcio dell'impianto di irrigazione delle aree verdi e rimando al lotto di completamento;

verificato che le modifiche non comportano aumenti di spesa, e che gli interventi disposti dalla DL determinano una variazione dell'importo dei lavori di contratto ricompresa all'interno del 5% consentito a discrezione del Direttore dei Lavori ai sensi dell' art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e dell'art.161 comma 10 DPR 207/2010, tale da compensare gli incrementi di costo dovuti alle nuove lavorazioni introdotte e ad compensare gli oneri di sicurezza aggiuntivi;

dato atto che il progetto di variante dei lavori di realizzazione del centro intermodale, trasmesso con pec dalla direzione dei lavori per mezzo della capogruppo Tecnolav, e acquisito al protocollo n.27236/2021, è costituito dai seguenti elaborati:

ALLEGATI PV2_A.(1)

1. PV2_A(1).1_Relazione Generale
2. PV2_A(1).2.1_CME
3. PV2_A(1).2.2_EPU
4. PV2_A(1).2.3_APU
5. PV2_A(1).2.4_QIM
6. PV2_A(1).2.5_Quadro comparativo
7. PV2_A(1).2.6_Quadro economico
8. PV2_A(1).3_Sch. atto sott. e Verbale Conc. NP
9. PV2_A(1).3_Verbale Conc. NP
10. PV2_A(1).EE_Elenco elaborati
11. PV2_S1_PSC+Costi Sicurezza
12. PV2_T(1).1_Planimetria generale

13. PV2_T(1).2_Sistemazioni esterne pavimentazioni e finiture
 14. PV2_T(1).3_Prospetti parcheggio

visti lo schema PV2_A(1).3_Sch. atto sott. e Verbale Conc. NP.pdf.p7m e PV2_A(1).3_Verbale Conc. NP.pdf.p7m firmati digitalmente dall'appaltatore;

visto il quadro economico di perizia, che, ai fini del presente atto, lascia immutato l'importo di € 3.403.209,93 contrattualizzato con l'appaltatore;

accertato che la variante proposta non determina, complessivamente incrementi di costo rispetto alla precedente perizia, in quanto gli interventi che determinano un incremento dell'importo dei lavori di contratto, sono compensati dagli stralci e dalle variazioni dettagliate negli elaborati della variante in oggetto;

dato atto che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento, comprensive di lavori e oneri della sicurezza, spese di progettazione e direzione lavori, oneri previdenziali, Iva e oneri previdenziali, saranno impegnate, per l'esercizio finanziario corrente, al capitolo:

Codifica	Cap	Art	Anno	Esercizio	Impegni	Disponibilità
U.2.02.01.09.999	28311	10	2021	2021	€ 733.849,45	€ 1.731.014,06
				Tot.	€ 2.464.863,51	

vista la nota prot. 18494 del 28/05/2020 con cui è stata avanzata all'Autorità di Gestione del PAC e all'Ass.to regionale ai Trasporti, Istanza per riutilizzo incondizionato delle economie da ribasso d'asta e l'Istanza di proroga termini attuazione dell'intervento;

verificata la regolarità contributiva delle imprese coinvolte nell'appalto:

- Numero Protocollo INAIL_28259065 Data richiesta 06/07/2021 Scadenza validità 03/11/2021 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. 10149111006
- Numero Protocollo INAIL_27948765 Data richiesta 21/06/2021 Scadenza validità 19/10/2021- SIAR SRL 02807700832
- Numero Protocollo INPS_26800046 Data richiesta 27-06-2021 Scadenza validità 25-10-2021 - ANDREONI SRL 00518360920

Verificato che a favore dell'appaltatore risulta impegnata, per l'esercizio finanziario corrente, la somma di € 703.545,72 – codice impegno D3625_1_2019;

ritenuto di poter impegnare la somma di € 1.205.656,15, pari alla differenza tra importo contrattualizzato (con IVA), e somme già corrisposte all'appaltatore (con IVA), al netto del precedente impegno di spesa, a favore dell'appaltatore al capitolo: 28311/10 (codice univoco U.2.02.01.09.999) del Bilancio triennale 2021/2023, esercizio 2021;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che con la firma del presente provvedimento, il Dirigente ed il Responsabile del Procedimento, attestano, per quanto al momento a loro noto, che, rispetto a quanto disposto nell'atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione";

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021:

- deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: "Approvazione PEG finanziario";
- deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023.

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali";
- n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: "Segretario Generale titolare della Segreteria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti".

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale n. 45 del 22.12.1989;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e nelle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii, relativamente alle parti non abrogate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;

- il Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione);
- il Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

Determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. prendere atto della premessa;
2. approvare la variante in corso d'opera n. 2 - senza incremento di spesa - dei lavori di realizzazione del centro intermodale di Iglesias, trasmessa dal Direttore dei Lavori, a mezzo della capogruppo TecnoLav in data 25-06-2021 con n. di protocollo 27.236, costituita dagli elaborati indicati in premessa.
3. Dare atto che il quadro economico di perizia, che, ai fini del presente atto, lascia immutato l'importo di € 3.403.209,93 contrattualizzato con l'appaltatore;
4. le variazioni di dare atto che :
 - a) contrattuali proposte sono configurabili come appartenenti alla fattispecie di cui all'art. 132, comma 1 lett. a), b), c), e) e comma 3 del D. lgs. 163/2006;
 - b) rispetto all'appalto principale, come modificato con PSV n.1, non è prevista maggiore spesa per lavori e oneri della sicurezza e che le variazioni in aumento relativo, compensate dagli stralci di alcune lavorazioni che non inficiano la funzionalità dell'opera, sono contenute nel 5% dei lavori la cui variazione può essere introdotta dal direttore dei lavori;
 - c) le variazioni introdotte con la presente perizia, non potevano essere previste in sede di variante n. 1, in quanto gli indirizzi e le norme anti covid, per la parametrizzazione dei maggiori costi di sicurezza relativi alla pandemia, sono state emanate nel corso del 2020, con provvedimenti che si sono susseguiti in maniera discontinua e definitiva solo al termine dello scorso anno;
 - d) per effetto della presente variante n. 2 il contratto si intende integrato con le clausole indicate nello schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi allegato alla presente determinazione;
5. Impegnare la somma di € 1.205.656,15 al capitolo 28311/10 (codice univoco U.2.02.01.09.999) del Bilancio triennale 2021/2023, esercizio 2021, a favore dell'appaltatore CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. 10149111006

Codifica	Cap	Art	Anno	Esercizio	Impegni	Fornitore
U.2.02.01.09.999	28311	10	2021	2021	€ 1.205.656,15	Vitruvio

6. Di accertare l'importo di € 1.205.656,15 come segue:

€ 825.000,00 al cap. 768/24

€ 380.656,15 al cap. 815/0

7. di attestare che oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come modificato dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2012, n°118, previsti per la sperimentazione della nuova contabilità pubblica;
8. Dare atto che con la firma del presente provvedimento, il Dirigente ed il Responsabile del Procedimento, attestano, per quanto al momento a loro noto, che, rispetto a quanto disposto nell'atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

ALLEGATI PV2 A.(1)

1. PV2_A(1).1_Relazione Generale
2. PV2_A(1).2.1_CME
3. PV2_A(1).2.2_EPU
4. PV2_A(1).2.3_APU
5. PV2_A(1).2.4_QIM
6. PV2_A(1).2.5_Quadro comparativo
7. PV2_A(1).2.6_Quadro economico
8. PV2_A(1).3_Sch. atto sott. e Verbale Conc. NP
9. PV2_A(1).3_Verbale Conc. NP
10. PV2_A(1).EE_Elenco elaborati
11. PV2_S1_PSC+Costi Sicurezza
12. PV2_T(1).1_Planimetria generale
13. PV2_T(1).2_Sistemazioni esterne pavimentazioni e finiture
14. PV2_T(1).3_Prospetti parcheggio

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2021	768	24	D1888	1	Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006. C.I.G. 612781728F. Approvazione variante in corso d'opera n. 2 senza variazione di spesa.	FORNITORE GENERICO	825.000,00
2021	815	0	D1888	2	Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006. C.I.G. 612781728F. Approvazione variante in corso d'opera n. 2 senza variazione di spesa.	FORNITORE GENERICO	380.656,15
2021	28311	10	D1888	1	Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006. C.I.G. 612781728F. Approvazione variante in corso d'opera n. 2 senza variazione di spesa.	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.ar.l.	1.205.656,15

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2021	768	24	D1888	1	Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006. C.I.G. 612781728F. Approvazione variante in corso d'opera n. 2 senza variazione di spesa.	FORNITORE GENERICO	825.000,00
2021	815	0	D1888	2	Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006. C.I.G. 612781728F. Approvazione variante in corso d'opera n. 2 senza variazione di spesa.	FORNITORE GENERICO	380.656,15
2021	28311	10	D1888	1	Lavori di realizzazione del Centro Intermodale. CUP E51D10000010006. C.I.G. 612781728F. Approvazione variante in corso d'opera n. 2 senza variazione di spesa.	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.ar.l.	1.205.656,15